

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient 2024IP/023

Pendent 30/08/2024

Centre treball 1400T02 La Solana

Descripció

Prevenció adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Establir un pla de seguiment periòdic anual refent la valoració del risc potencial segons la norma UNE171370-2, dur a terme per un inspector d'amiant.			GSPN	0
Sempre que es detecti o existeixin canvis substancials realitzar revaloració del risc potencial del MCA segons la UNE171370-2 dur a terme per un inspector d'amiant qualificat.			GSPN	0
Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe: Estabilització i confinament: aplicació d'un producte específic encapsulant per fibrociments.			GSPN	0
Retirada dels MCA identificats M1, M1.2, M2, MC4, MC5 al "Informe per la diagnosi d'amiant als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Edifici Nau garatge" d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent, per part d'una empresa RERA.			GSPN	0
Formar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.			GSPN	0
Informar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.			GSPN/OPRL	0
Informar als/les treballadors/es dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.			GSPN	0
Dins del procediment de Coordinació d'Activitats Empresariales (CAE), s'haurà d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.			GSPN	0
Prohibir cap actuació/intervenció tant del personal de Diputació com d'empreses alienes sobre els elements de l'edifici que contenen amiant descrits anteriorment, tret que es realitzin per de part personal d'empreses RERA.			GSPN	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè **Altres Centres**

Senyalització dels elements / materials amb contingut d'amiant amb senyalització expressa de "no manipular".			GSPN	0
--	--	--	------	---