

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient 2022IP/234 Pendent 5/9/2022

Centre treball 2805E01

Descripció El dia 26 d'agost de 2022, l'Oficina tècnica de Gestió d'Infraestructures es posa en contacte amb l'Oficina de Prevenció per sol·licitar assessorament arran les fortes pluges que causar desperfectes a i van trencar la teulada de la nau d'Infraestructures viàries del sector de Conservació de Manresa a la localitat de Sant Salvador de Guardiola. La teulada d'aquesta nau, d'acord a l'informe 2020IP003, indicava l'existència d'amiant (crisòlit) a la coberta, al carener, al faldó de la coberta i amb l'agregant de que ja es trobava en mal estat i tenien establertes mesures de caràcter immediat. Derivat dels trencaments de la coberta per causes climatològiques, el deteriorament de la coberta s'agreuja i es deriven despeniments de fibres a l'interior de la nau.

Prevenció adicional Degut als trencaments de la teulada de la nau del Magatzem d'Infraestructures Viàries del Sector de Conservació de Manresa (Sant Salvador de Guardiola) s'estableix les següents mesures correctores amb caràcter immediat:

- Prohibir sota cap concepte, l'accés a la nau fins nova indicació per part de l'OPRL.
- Prohibir la realització de cap actuació/intervenció a les plaques de fibrociment, al carener, al faldó de la coberta. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació.
- Prohibir l'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la coberta, l'altell, carener i faldó aquest accés serà exclusiu per personal d'empreses RERA que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.
- Senyalitzar la prohibició d'accés a la nau per risc d'amiant.
- Realitzar de mesures de superfície i ambientals a fi de verificar l'existència/absència de fibres d'amiant al material/eines de treball i l'ambient de l'interior de la nau i establir les mesures correctores derivades d'acord als resultats amb caràcter previ a l'accés.
- Abans de la tornar a permetre l'accés a la nau, s'haurà de garantir una neteja òptima per part d'una empresa RERA tant dels materials, vehicles, eines, espai de treball i ambient, que han de trobar-se lliure de fibres d'amiant.
- Des de l'OPRL posteriorment a la neteja es realitzaran mesures per fer la verificació de l'absència de fibres d'amiant a l'espai de treball abans de permetre l'accés a l'interior de la nau.
- Es recomana que es disposi d'una nova diagnosi de l'estat de la coberta d'amiant per part de l'SDED a fi de disposar d'una valoració del risc actualitzat (posterior al trencament de la coberta i resta d'actuacions realitzades per part de l'SDED sobre la mateixa) a fi de que es garanteixi la seguretat tant de l'ambient com de l'espai de treball.
- Establir d'acord a la nova valoració de l'SDED la programació de les mesures que s'estableixin necessàries derivades de l'estat del material.
- Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.
- Informar de la prohibició d'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau en relació al risc de fibres d'amiant present.

Obs MC ACM i Preving

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Realitzar de mesures ambientals a fi de verificar l'existència/absència de fibres d'amiant a l'ambient de l'interior de la nau.		20/9/2022	OPRL	2069,34
Informar de la prohibició d'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau en relació al risc de fibres d'amiant present.			OTGI/SLOG/SDED	0
Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.			OTGI	0
Establir d'acord a la nova valoració de l'SDED la programació de les mesures que s'estableixin necessàries derivades de l'estat del material.			SDED	0
Es recomana que es disposi d'una nova diagnosi de l'estat de la coberta d'amiant per part de l'SDED a fi de disposar d'una valoració del risc actualitzat (posterior al trencament de la coberta i resta d'actuacions realitzades per part de l'SDED sobre la mateixa) a fi de que es garanteixi la seguretat tant de l'ambient com de l'espai de treball.			SDED	0
Des de l'OPRL posteriorment a la neteja es realitzaran mesures per fer la verificació de l'absència de fibres d'amiant a l'espai de treball abans de permetre l'accés a l'interior de la nau.	Pte neteja		OPRL	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Abans de la tornar a permetre l'accés a la nau, s'haurà de garantir una neteja òptima per part d'una empresa RERA tant dels materials, vehicles, eines, espai de treball i ambient, que han de trobar-se lliure de fibres d'amiant.			OTGI/SDED	0
Realitzar de mesures de superfície a fi de verificar l'existència/absència de fibres d'amiant al material/eines de treball.		2/9/2022	OPRL	3630
Senyalitzar la prohibició d'accés a la nau per risc d'amiant.			SLOG	0
Prohibir l'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la coberta, l'altell, carener i faldó aquest accés serà exclusiu per personal d'empreses RERA que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.			OTGI/SDED	0
Prohibir la realització de cap actuació/intervenció a les plaques de fibrociment, al carener, al faldó de la coberta. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació.			OTGI/SDED	0
Prohibir sota cap concepte, l'accés a la nau fins nova indicació per part de l'OPRL.			OTGI/SDED	0