

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient

2022IP/249

Pendent

22/9/2022

Centre treball

1100T59

Descripció

**Prevençió
adicional**

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Revisió periòdica i manteniment preventiu de l'estat dels llistons de fusta de les parets (humitats, estanqueïtat de la cabina, tractament de les fustes, altres)			SAGTIO	0
Senyalització " Prohibició accés a personal no autoritzat" en un lloc fàcilment visible.			SAGTIO	0
Es recomana tancament perimetral a la base de la torre per evitar l'accés a personal no autoritzat.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del bon estat general de les bases de la columna d'elevació de la torre i dels pilars de fusta.			SAGTIO	0
Instal·lar ganxo esquerre de l'escala de mà d'acord a les instruccions del abricant.			SAGTIO	0
Revisions periòdiques i manteniment preventiu de l'escala de mà (estructura, baranes, esglaons, altres) així com dels ganxos de fixació de l'escala.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de les grapes de ferro de la torre on s'ancora l'escala de mà.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la base pavimentada sobre la que es recolza l'escala de mà.			SAGTIO	0
Cal assegurar-se que la portella abatible de la balconada quedi sempre tancada mentre s'està al balcó.			SAGTIO/OTPMIFD A	0
Manteniment periòdic del funcionament correcte de la portella.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la barana de protecció (resistència, estat d'oxidació, altres)			SAGTIO	0
Es recomana instal·lació de relliga metàl·lica tipus "tràmex" o similar a la barana que impedeixi el pas o el lliscament per sota de les baranes o la caiguda d'objectes o persones. Així com la seva revisió periòdica i manteniment preventiu posterior.			SAGTIO	0
Manteniment general dels camins forestals d'accés a la torre de guaita així com de les rutes d'evacuació.			SAGTIO	0
Instal·lar senyalització tipus adhesiu amb franges de colors, al marc de la porta, tant en la part superior com a l'inferior.			SAGTIO	0
Continuar realitzant les inspeccions periòdiques de les torres de guaita i portar el registre i control de les actuacions dutes a terme.			SAGTIO/OTPMIFD A	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del bon funcionament de la porta i de les finestres (vidres, obertura i tancament, estanqueïtat, altres)			SAGTIO	0
Reparació dels frontals de la taula.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu dels elements de dins de la cabina, taula i altres.			SAGTIO	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Revisió periòdica i manteniment preventiu de la instal·lació fotovoltaica per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la instal·lació elèctrica per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Recollir els cables de manera endreçada.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del parallamps per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de les bateries de gel, equips elèctrics subministrats i altres.			SAGTIO	0
Instal·lar punt d'ancoratge o similar per treballs en alçada que puguin realitzar empreses externes.			SAGTIO	0
Posteriorment realitzar revisió periòdica i manteniment preventiu dels sistemes de protecció anti caigudes que s'instal·lin per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Es recomana dotar d'extintor la cabina durant la campanya de prevenció d'incendis.			SAGTIO	0
Es recomana mantenir l'exterior de la zona de la torre lliure de vegetació per tal d'evitar el risc d'incendi.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de l'estat del terra del balcó (tractament de les fustes, humitats, subjecció a l'estructura de la torre, altres)			SAGTIO	0