

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

Expedient 2022IP/251

Pendent 28/9/2022

Centre treball 3393E01

Descripció

Prevenció  
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la base pavimentada sobre la que es recolza l'escala de mà.			SAGTIO	0
Manteniment periòdic del funcionament correcte de la trapa.			SAGTIO	0
Cal assegurar-se que la trapa abatible de la cabina quedi sempre tancada mentre s'està a l'interior.			SAGTIO/OTPMIFD A	0
Per tal d'evitar la caiguda de cop de la trapa, es recomana instal·lar sistema de subjecció o sistema pneumàtic. En tot cas extremar les precaucions en l'accés a la cabina durant el pas per la trapa.			SAGTIO	0
Substitució o reparació dels elements que mostren signes d'oxidació, algun perfil de la base de la cabina de l'observador i altres.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu dels punts d'ancoratge de les línies de vida instal·lades per part d'empresa autoritzada. Assegurar-se amb empresa autoritzada que es disposen de tots els punts d'ancoratge necessaris per realitzar l'accés de forma segura.			SAGTIO	0
Continuar la barana del primer replà, perquè quedi unificat el pas de l'escala del primer tram al primer replà i en tot moment la persona que accedeixi pugui estar agafada de manera segura. Aquesta barana es recomana que sigui tubular per poder agafar els ganxos còmodament i ha de disposar de llistó entre mig per evitar risc de caiguda d'objectes i persones. Estudiar la possibilitat ( per part d'empresa autoritzada en treballs en alçada) d' allargar la protecció circumdant de l'escala de gat per sobre del primer replà.			SAGTIO	0
En la mesura del possible mantenir la zona del corriol d'accés a la torre lliure de pedres i vegetació per evitar risc de caigudes i ensopegades. En tot cas extremar les precaucions al transitar per zones orestals.			SAGTIO	0
Garantir l'alçada de les baranes mínim a 1,10cm quan l'alçada és superior a 6 metres. Recréixer o substituir les baranes de primer i segon replà dels trams de la torre, a una alçada mínima de 1,10 cm. Es recomana créixer les baranes amb estructura circular tipus tub perquè sigui fàcilment subjectar el doble ganxo de seguretat.			SAGTIO	0
Instal·lar una barana de protecció en un dels tres costats que queden lliures de la trapa d'accés ( per facilitar també l'accés i els descens de la cabina)			SAGTIO	0
Aquelles parts que observen senyals de rovellament, com reixa metàl·lica del terra, substituir o reparar per tal de garantir la seguretat de l'element i que amb el pas del temps i les condicions atmosfèriques (pluja, vent i altres) no empitjorin la situació actual.			SAGTIO	0

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Altres Centres

Revisions periòdiques i manteniment preventiu de totes les parts que conformen la torre de guaita (estructura, baranes, esglaons, protecció circumdant, altres) així com dels ganxos de fixació de l'escala mòbil a l'escala de gat, escaires, perfils tubulars i altres.			SAGTIO	0
Per manipular l'escala mòbil cal fer ús de casc per tal d'evitar cops amb l'estructura de la torre.			SAGTIO	0
Substituir l'escala de ferro existent per una escala més lleugera tipus d'alumini i més fàcil d'ancorar o per una escala fixa.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del bon estat general de les bases de la columna d'elevació de la torre i de l'estructura metàl·lica de la torre.			SAGTIO	0
Senyalització; instal·lar la senyalització existent en un lloc fàcilment visible, com per exemple el mur del costat de la porta d'entrada.			SAGTIO	0
Manteniment general dels camins forestals d'accés a la torre de guaita així com de les rutes d'evacuació.			SAGTIO	0
Es recomana instal·lació de relliga metàl·lica tipus "tràmex" o similar a les baranes que impedeixi el pas o el lliscament per sota de les baranes o la caiguda d'objectes o persones o l'escalada de la barana. Així com la seva revisió periòdica i manteniment preventiu posterior.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de l'estat interior de la cabina (humitats, estanqueïtat, altres)			SAGTIO	0
Es recomana mantenir l'exterior de la zona de la torre lliure de vegetació per tal d'evitar el risc d'incendi.			SAGTIO	0
Es recomana dotar de farmaciola la cabina durant la campanya de prevenció d'incendis.			SAGTIO	0
Es recomana dotar d'extintor la cabina durant la campanya de prevenció d'incendis.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de les bateries de gel, equips elèctrics subministrats i altres.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del parallamps per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la instal·lació elèctrica per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la instal·lació fotovoltaica per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Es recomana instal·lar una nansa a la trapa per facilitar l'obertura i el tancament de la mateixa.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del bon funcionament de la porta i de les finestres ( vidres, obertura i tancament, estanqueïtat, altres)			SAGTIO	0
Instal·lar un pestell o altre element similar per tal de poder garantir que la trapa queda subjecte i no caigui de manera accidental.			SAGTIO	0
Senyalitzar perill de cops a la base de la cabina.			SAGTIO	0
Instal·lar protecció a les arestes dels perfils d'acer angular de la base de la cabina, tipus cautxú i amb franges de color.			SAGTIO	0

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Altres Centres

Revisió i manteniment del sistema d'elevació de càrregues que s'instal·li (politja)			SAGTIO	0
Instal·lació de cortines, estors o altres elements similars per evitar reflexos i enlluernaments. Les finestres es recomana que disposin de vinils adhesius instal·lats en la part superior dels vidres, que permeti visualitzar l'exterior, però que impedeix enlluernaments i molèsties de la llum solar.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de l'estat general del balcó perimetral (tractament de l'estructura metàl·lica amb sistemes per evitar l'oxidació, altres)			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de baranes de protecció dels replans i altres elements estructurals (resistència, estat d'oxidació, altres)			SAGTIO	0
Continuar realitzant les inspeccions periòdiques de les torres de guaita i portar el registre i control de les actuacions dutes a terme.			SAGTIO/OTPMIFD A	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu dels elements de dins de la cabina, taula i altres.			SAGTIO	0