

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient 2022IP/252

Pendent 6/10/2022

Centre treball 1000T06

Descripció

Previsió
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Aquelles parts que observen senyals de rovellament, com alguna escaire d'acer, substituir o reparar per tal de garantir la seguretat de l'element i que amb el pas del temps i les condicions atmosfèriques (pluja, vent i altres) no empitjorin la situació actual.			SAGTIO	0
Per tal d'evitar la caiguda de cop de la trapa, es recomana instal·lar sistema de subjecció o sistema pneumàtic. En tot cas extremar les precaucions en l'accés a la cabina durant el pas per la trapa.			SAGTIO	0
Substitució del pestell rovellat de la trapa d'accés.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu dels punts d'ancoratge de les línies de vida instal·lades per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la politja.			SAGTIO	0
Es recomana instal·lar una cadeneta entre baranes al pas dels replans. Tot i que les indicacions de prevenció es mantenen-se lligat durant tot el recorregut d'accés.			SAGTIO	0
Es recomana instal·lació de relliga metàl·lica tipus "tràmex" o similar a les baranes que impedeixi el pas o el liscament per sota de les baranes o la caiguda d'objectes o persones o l'escalada de la barana. Així com la seva revisió periòdica i manteniment preventiu posterior.			SAGTIO	0
Manteniment general dels camins forestals d'accés a la torre de guaita així com de les rutes d'evacuació. En aquelles zones de forta pendent reforçar la plataforma del paviment.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la base pavimentada sobre la que es recolza l'escala de mà.			SAGTIO	0
Es recomana instal·lar una nansa a la trapa per facilitar l'obertura i el tancament de la mateixa.			SAGTIO	0
Revisions periòdiques i manteniment preventiu de totes les parts que conformen la torre de guaita (estructura, baranes, esglaons, protecció circumdant, altres) així com dels ganxos de fixació de l'escala mòbil a l'escala de gat, escaires, perfils tubulars i altres.			SAGTIO	0
Per manipular l'escala mòbil cal fer ús de casc per tal d'evitar cops amb l'estructura de la torre.			SAGTIO	0
Substituir l'escala de ferro existent per una escala més lleugera tipus d'alumini i més fàcil d'ancorar o per una escala fixa.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del bon estat general de les bases de la columna d'elevació de la torre i de l'estructura metàl·lica de la torre.			SAGTIO	0
Es recomana tancament perimetral a la base de la torre per evitar l'accés a personal no autoritzat.			SAGTIO	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Senyalització; fixar la senyalització existent a l'estructura de la torre.			SAGTIO	0
Garantir l'alçada de les baranes a 1,20cm quan l'alçada és superior a 6 metres. Recréixer o substituir les baranes de primer i segon replà dels trams de la torre, a una alçada mínima de 1,20 cm			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu dels elements de dins de la cabina, taula i altres.			SAGTIO	0
Es recomana mantenir l'exterior de la zona de la torre lliure de vegetació per tal d'evitar el risc d'incendi.			SAGTIO	0
Es recomana dotar de farmaciola la cabina durant la campanya de prevenció d'incendis.			SAGTIO	0
Es recomana dotar d'extintor la cabina durant la campanya de prevenció d'incendis.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de les bateries de gel, equips elèctrics subministrats i altres			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del parاللamps per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Recollir i subjectar els cables de les plaques solar i de les antenes de manera que no generin riscos addicionals.			SAGTIO	0
Cal assegurar-se que la trapa abatible de la cabina quedi sempre tancada mentre s'està a l'interior			SAGTIO/OTPMIFD A	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la instal·lació fotovoltaica per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0
Manteniment periòdic del funcionament correcte de la trapa.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu del bon funcionament de la porta i de les finestres (vidres, obertura i tancament, estanqueïtat, altres)			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de l'estat interior de la cabina (humitats, estanqueïtat, altres)			SAGTIO	0
Instal·lar senyalització tipus adhesiu amb franges de colors, al marc de la porta d'accés al balcó perimetral tant en la part superior com a l'inferior.			SAGTIO	0
Instal·lació de cortines, estors o altres elements similars per evitar reflexos i enlluernaments.			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de l'estat general del balcó perimetral (tractament de l'estructura metàl·lica amb sistemes per evitar l'oxidació, altres)			SAGTIO	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de baranes de protecció dels replans i altres elements estructurals (resistència, estat d'oxidació, altres)			SAGTIO	0
Continuar realitzant les inspeccions periòdiques de les torres de guaita i portar el registre i control de les actuacions dutes a terme.			SAGTIO/OTPMIFD A	0
Revisió periòdica i manteniment preventiu de la instal·lació elèctrica per part d'empresa autoritzada.			SAGTIO	0