

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2024IP/238
Centre de treball: 2805E01 Magatzem Manresa (Sant Salvador de Guardiola)
Subcomitè: Altres Centres **Molt Lleu**

Durant el mes de novembre es va procedir a la substitució de la teulada de plaques de fibrociment de la nau del sector de conservació de Manresa ubicada a Sant Salvador de Guardiola, dins de l'obra de reforma general de la nau.

Una vegada finalitzada aquesta substitució, es va realitzar per part de la Subdirecció d'Edificació i dins de marc de l'obra un control de qualitat dels treballs realitzats a través de la realització de mesures d'amiant en superfície. En data 31 de desembre s'informa per part de la Subdirecció d'Edificació que les analítiques en superfície han donat negatives en amiant.

A continuació es realitzen mesures d'amiant en ambient per part de l'Oficina de prevenció de riscos laborals. Aquestes mesures es realitzen per part de l'empresa Vitaly el dia 10 de gener de 2025, assistint per part de l'OPRL el tècnic Jordi Godayol i el Sr. Jaiver Gil, delegat de prevenció.

En aquestes mesures es van instal·lar 4 punts de mostreig:

- Atell. Zona d'accés a les escales.
- Atell. Zona final.
- Magatzem. Zona al costat del banc treball.
- Magatzem. Zona de la paret de davant la porta d'accés.

La durada dels mostrejos va ser superior a tots el casos a les 2,5 hores, mostrejant el totes elles un volum d'aire superior als 1000 litres.

Els resultats de les 4 mesures realitzades han sortit inferiors al límits de detecció en tots els casos, amb la qual cosa l'informe conclou que es considera que els ambients de treball estan nets de fibres d'amiant.

Tenint en compte els resultats de les mesures realitzades, per part de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, es considera que el personal de la Diputació de Barcelona i empreses externes que li prestin serveis ja poden accedir a la nau de Manresa, seguint les mesures preventives de les avaluacions de riscos laborals, així com aquelles que determini el coordinador de seguretat i salut de l'obra, durant la realització d'aquesta.

En data 27 de gener de 2025, es redacta el present document per part del tècnic de prevenció de riscos laborals Jordi Godayol Lafont.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0014134
Tipus documental	Informe
Títol	IV 2024IP238 Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Manresa

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jordi Godayol Lafont (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	30/01/2025 13:40
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Signant	Signa	30/01/2025 13:47

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
6a25bba162fe1a7c6a9c	https://seuelectronica.diba.cat	

