

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar

Expedient

2022IP/339

Pendent 16/12/2022

Centre treball

Descripció

Derivat de les actuacions desenvolupades de l'informe VLM 07 2022 IP Manresa amiant trencament teulada pluges (2022IP234) i les planificacions de mesures correctores del mateix realitzades per part de l'Oficina Tècnica d'Infraestructures Viàries, la Subdirecció d'Edificació i l'Oficina de Prevenció.

Per part de l'OPRL s'estableix una nova descripció i valoració dels riscos presents al centre de treball del sector de Conservació de Manresa a la localitat de Sant Salvador de Guardiola posterior al trencament de la coberta per causes climatològiques, el seu deteriorament i els desprendiments de fibres e fibrociment a l'interior de la nau.

La teulada d'aquesta nau, d'acord a l'informe 2020IP003, indicava l'existència d'amiant (crisòlit) a la coberta, al carener, al faldó de la coberta i amb l'agreujant de que ja es trobava en mal estat i tenien establertes mesures de caràcter immediat.

Des de l'OTGI i l'SDED es va coordinar amb una empresa RERA per realitzar un encapsulament per la part superior de la coberta a fi de controlar/minimitzar el deteriorament.

Des de l'OPRL es va establir la necessitat de realitzar mesures de superfície i ambientals, mesures de senyalització, prohibició d'accés, neteja per part d'una empresa RERA, informació als treballadors, nova diagnosi, valoració i prioritització de mesures necessàries.

Des de l'OTGI amb col·laboració amb l'SDED es van coordinar les actuacions de neteja amb una empresa RERA, posteriors a cadascuna de les neteges es van prendre mesures d'amiant per part d'empreses especialistes coordinades per part de l'OPRL a fi de verificar si l'espai de treball es trobava net (segur) sense amiant.

S'han hagut de realitzar tres neteges per part de l'empresa RERA (octubre i novembre: dates...) i mesures d'amiant després de cadascuna.

Posteriors a les dues primeres neteges els resultats de fibres d'amiant van sortir positives en mostres de superfície.

Després de la tercera neteja es verifica la inexistència de fibres d'amiant en superfície i ambientals es procedeix immediatament a buidar el material/vehicles/maquinaria de l'interior de la nau, que s'ubicaran en instal·lacions de la nau d'Igualada. Seguint vigent la prohibició d'accés a la nau un cop retirat de forma immediata totes les maquinaries i materials necessaris.

Per part de l'OPRL a fi de valorar la possibilitat de possibles desprendiments de fibres de fibrociment de la coberta amb el temps, es realitzen mostreig de superfície uns dies després i s'evidencia de nou l'existència de fibres d'amiant en mostres de superfície.

Prevenció adicional

Degut a aquests trencaments i al deteriorament provocat per les inclemències meteorològiques provocant trencaments i altres de la teulada de la nau del Magatzem d'Infraestructures Viàries del Sector de Conservació de Manresa (Sant Salvador de Guardiola), tot i havent realitzat una intervenció d'encapsulament superior de la coberta i els resultats obtinguts dels mostreigs que evidencien que existeixen desprendiments de fibres a l'interior de la nau, és per aquest motiu que s'estableix les següents mesures correctores amb caràcter immediat:

- Mantenir la senyalització de forma visible la prohibició d'accés a la nau per risc d'amiant i la senyalització de forma visible l'existència d'amiant.
- Prohibir sota cap concepte, l'accés a la nau fins nova indicació per part de l'OPRL.
- Prohibir la realització de cap actuació/intervenció a la nau. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció, ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació.
- Prohibir l'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau, aquest accés serà exclusiu per personal d'empreses RERA que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.
- S'ha de realitzar prioritàriament el desamiantat per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.
- Des de l'OPRL posteriorment al desamiantat es realitzaran mesures per fer la verificació de l'absència de fibres d'amiant a l'espai de treball abans de permetre l'accés a l'interior de la nau.
- Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.
- Informar de la prohibició d'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau en relació al risc de fibres d'amiant present.

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Informar de la prohibició d'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau en relació al risc de fibres d'amiant present.			OTGI-SLOG	0
-Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.			OTGI	0
-Des de l'OPRL posteriorment al desamiantat es realitzaran mesures per fer la verificació de l'absència de fibres d'amiant a l'espai de treball abans de permetre l'accés a l'interior de la nau.			OPRL	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar

S'ha de realitzar prioritàriament el desamiantat per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.			SDED	0
-Prohibir l'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau, aquest accés serà exclusiu per personal d'empreses RERA que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.			OTGI	0
-Prohibir la realització de cap actuació/intervenció a la nau. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció, ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació.			OTGI-SDED	0
-Prohibir sota cap concepte, l'accés a la nau fins nova indicació per part de l'OPRL.			OTGI	0
- Mantenir la senyalització de forma visible la prohibició d'accés a la nau per risc d'amiant i la senyalització de forma visible l'existència d'amiant.			SLOG	0