

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/01

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Moderat

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions Possibilitat d'obertura de portes des de l'interior del Bibliobús sense garantir el desplegament de les escales-plataforma, obertura a 135 cm del terra.

Prevenió actua

Prevenió adicional Anular l'obertura des de l'interior del cos del Bibliobús de les portes de vidre/metacrilat.
Vincular la possibilitat d'obertura des de dins del Bibliobús únicament quan les escales/plataforma estigui completament desplegada.
L'activació de l'obertura de les portes des de l'exterior no s'anul.larà per possibilitar pujar el material/llobres/caixes a través d'una PEMP(plataformes elevadores mòbils de personal).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Anular l'obertura des de l'interior del cos del Bibliobús de les portes de vidre/metacrilat.			GSB	
Vincular la possibilitat d'obertura des de dins del Bibliobús únicament quan les escales/plataforma estigui completament desplegada.			GSB	
L'activació de l'obertura de les portes des de l'exterior no s'anul.larà per possibilitar pujar el material/llobres/caixes a través d'una PEMP(plataformes elevadores mòbils de personal).			GSB	

Expedient 2115AR1/02

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Relliscades, atropaments per materials, cables o objectes al terra.

Prevenió actua Disposar de llocs suficients i adients per facilitar la ubicació de material.

Prevenió adicional Mantenir el cablejat canalitzat.
Mantenir el material de préstec a les prestatgeries.
Mantenir el material, tamborets, així com les caixes del PI(prèstec interbibliotecari) fora de les zones de pas.
Les zones de pas han de romandre lliures d'obstacles.
Precaució els dies de pluja amb el terra mollat per l'accés d'usuaris amb paraigües.
Valorar disposar d'un espai per ubicar els paraigües mullats.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar disposar d'un espai per ubicar els paraigües mullats.			GSB	
Mantenir el cablejat canalitzat.			GSB	
Mantenir el material de préstec a les prestatgeries.			GSB	
Mantenir el material, tamborets, així com les caixes del PI(prèstec interbibliotecari) fora de les zones de pas.			GSB	
Les zones de pas han de romandre lliures d'obstacles.			GSB	
Precaució els dies de pluja amb el terra mollat per l'accés d'usuaris amb paraigües.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/03

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Escales d'accés al Bibliobús (passamans).

Prevenió actua Es disposa de passamans.

Prevenió adicional Garantir l'estabilitat del passamans, per tal que el seu sistema d'inserció sigui segur i no suposi un risc de caiguda.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir l'estabilitat del passamans, per tal que el seu sistema d'inserció sigui segur i no suposi un risc de caiguda.			GSB	

Expedient 2115AR1/04

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Accés a la cabina de conducció, pla d'escala massa petita (conductor).

Prevenió actua Manteniment preventiu de les escales del Bibliobús.

Prevenió adicional Fer ús de l'agafador per pujar i baixar del Bibliobús.
Estudiar la millora de l'ergonomia de l'esglaó d'accés al seient conductor Bibliobús, ja que no existeix quasi espai de pla d'escala per pujar i/o baixar.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Fer ús de l'agafador per pujar i baixar del Bibliobús.			GSB	
Estudiar la millora de l'ergonomia de l'esglaó d'accés al seient conductor Bibliobús, ja que no existeix quasi espai de pla d'escala per pujar i/o baixar.			GSB	

Expedient 2115AR1/05

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions Terra irregular amb parts desenganxades de les peces a les escales-plataforma d'accés lateral al Bibliobús.

Prevenió actua

Prevenió adicional Eliminar els desenganxos i els forats al terra de l'escala d'accés susceptibles de provocar caigudes.
Mantenir l'estat del terra i l'accés de les escales anivellats.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Eliminar els desenganxos i els forats al terra de l'escala d'accés susceptibles de provocar caigudes.			GSB	
Mantenir l'estat del terra i l'accés de les escales anivellats.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/06

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Observacions Plataforma-escala d'accés.

Prevenió actua

Prevenió adicional

S'ha de disposar d'homologació del sistema d'accés (plataforma-escala) i marcat CE.
Disposar de manual d'ús, riscos, controls, manteniment i revisions plataforma-escala.
El quadre de comandament ha de ser clar, amb la identificació dels pulsadors, protegit de l'ús accidental i activable només amb operador present amb clau extraïble.
Senyalització de pes màxim de la plataforma.
Dispositiu de control de càrrega (alarma lluminosa i acústica de sobrecàrrega).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar de senyalització de pes màxim de la plataforma.			GSB	
El quadre de comandament ha de ser clar, amb la identificació dels pulsadors, protegit de l'ús accidental i activable només amb operador present amb clau extraïble.			GSB	
Disposar de manual d'ús, riscos, controls, manteniment i revisions plataforma-escala.			GSB	
S'ha de disposar d'homologació del sistema d'accés (plataforma-escala) i marcat CE.			GSB	
Dotar de dispositiu de control de càrrega (alarma lluminosa i acústica de sobrecàrrega).			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/07

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Molt lleu
Descripció	05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT	
Observacions	Materials emmagatzemats a les prestatgeries. Possible caiguada de material dels prestatges i calaixos del mobiliari amb el moviment del Bibliobús o amb una frenada brusca.	
Prevenició actual	Es disposa de cintes tensores i topalls de subjecció per mantenir lligats o subjectes i evitar els desprendiments. Ordre i neteja del material.	
Prevenició adicional	Mantenir lligats o subjectes amb cintes tensores per evitar el seu desprendiment. Revisar que els sistemes de tancament amb clau no presenten deficiències i tanquen correctament. Disposar de control de les cintes tensores i altres elements de subjecció i garantir la seva substitució quan no garanteixin la seva funció en condicions de seguretat. Eliminar tot el material innecessari. Evitar ubicar els llibres més pesants o voluminosos als llocs més elevats. Evitar apilaments que sobresurtin de les prestatgeries. Vetllar per tal que el material dels prestatges, els tamborets, cadires, entre altres estiguin engatxats de manera segura. Mantenir el sistema d'amortidors del Bibliobús.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Evitar ubicar els llibres més pesants o voluminosos als llocs més elevats.			GSB	
Mantenir lligats o subjectes amb cintes tensores per evitar el seu desprendiment.			GSB	
Evitar apilaments que sobresurtin de les prestatgeries.			GSB	
Eliminar tot el material innecessari.			GSB	
Vetllar per tal que el material dels prestatges, els tamborets, cadires, entre altres estiguin engatxats de manera segura.			GSB	
Disposar de control de les cintes tensores i altres elements de subjecció i garantir la seva substitució quan no garanteixin la seva funció en condicions de seguretat.			GSB	
Mantenir el sistema d'amortidors del Bibliobús.			GSB	
Revisar que els sistemes de tancament amb clau no presenten deficiències i tanquen correctament.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/08

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Lleu
Descripció	06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS	
Observacions	Materials a zones de pas. Esvarades pel terra mullat escales/plataforma d'accés (dies de pluja). Peçes del muntatge a les escales d'accés al Bibliobús irregulars.	
Prevenió actual	Mantenir l'ordre i neteja al lloc de treball. S'eliminarà el material innecessari.	
Prevenió adicional	Disposar de llocs adients per organitzar el material. Millorar l'encaix de les peces del muntatge de les escales d'accés al Bibliobús, especialment quan es desplega la plataforma de persones amb mobilitat reduïda. Eliminar els relleus i cots de les escales laterals d'accés al Bibliobús. Millorar les característiques antilliscants a la plataforma/escales d'accés (especialment dies de pluja).	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar de llocs adients per organitzar el material.			GSB	
Millorar les característiques antilliscants a la plataforma/escales d'accés (especialment dies de pluja).			GSB	
Eliminar els relleus i cots de les escales laterals d'accés al Bibliobús.			GSB	
Millorar l'encaix de les peces del muntatge de les escales d'accés al Bibliobús, especialment quan es desplega la plataforma de persones amb mobilitat reduïda.			GSB	

Expedient 2115AR1/09

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Lleu
Descripció	07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS	
Observacions	Escales-plataforma lateral d'accés al Bibliobús.	
Prevenió actual		
Prevenió adicional	Disposar de senyalització de perill delimitant la zona. Col·locar protectors als cantons, per evitar talls i cops quan es manipula o s'accedeix a la zona.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar de senyalització de perill delimitant la zona.			GSB	
Col·locar protectors als cantons, per evitar talls i cops quan es manipula o s'accedeix a la zona.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/10

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Molt lleu

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Sistema d'anivellació manual de les escales laterals d'accés al Bibliobús (desnivellació).

Prevenió actua

Prevenió adicional

Valorar disposar d'un sistema d'anivellació automàtic que inclogui l'estabilització de les escales i plataforma per persones de mobilitat reduïda al Bibliobús.
Disposar d'una instrucció de treball escrita pel muntatge i desmuntatge de les escales laterals d'accés al Bibliobús, incloent el sistema d'anivellació.
Aquesta instrucció s'ha de traslladar als empleats i aquests fer-ho servir per muntar, desmuntar i anivellar el Bibliobús de manera segura.
Guardar el registres de les revisions periòdiques dels sistema d'anivellació.
Fer servir guants adients UNE 388.
Facilitar guants UNE 388 (abrasió, tall, esquinçat, perforació, TDM, impacte) orientatiu 2121X al conductor del Bibliobús, registrar el seu lliurament i mantenir els registres.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Aquesta instrucció s'ha de traslladar als empleats i aquests fer-ho servir per muntar, desmuntar i anivellar el Bibliobús de manera segura.			GSB	
Facilitar guants UNE 388 (abrasió, tall, esquinçat, perforació, TDM, impacte) orientatiu 2121X al conductor del Bibliobús, registrar el seu lliurament i mantenir els registres.			GSB	
Fer servir guants adients UNE 388.			GSB	
Disposar d'una instrucció de treball escrita pel muntatge i desmuntatge de les escales laterals d'accés al Bibliobús, incloent el sistema d'anivellació.			GSB	
Valorar disposar d'un sistema d'anivellació automàtic que inclogui l'estabilització de les escales i plataforma per persones de mobilitat reduïda al Bibliobús.			GSB	
Guardar el registres de les revisions periòdiques dels sistema d'anivellació.			GSB	

Expedient 2115AR1/11

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Possibles cops a la canyella degut a l'esglaó mòbil davant els seients de l'acompanyant.

Prevenió actua

Prevenió adicional

Establir sistema segur de tal manera que no generi riscos addicionals al sistema de baixada i pujada/subjecció de l'esglaó mòbil d'accés al seient de l'acompanyant a la cabina.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Establir sistema segur de tal manera que no generi riscos addicionals al sistema de baixada i pujada/subjecció de l'esglaó mòbil d'accés al seient de l'acompanyant a la cabina.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/12

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Cops amb l'extintor ubicat al costat de la porta d'accés de les escales laterals.
Aïllament tèrmic sense lligar a la cabina, al costat del seient del conductor.

Prevenició actual

Prevenició adicional Es recomana valorar de reubicar l'extintor al costat de l'escala d'accés al Bibliobús a un lloc accessible i senyalitzat evitant ubicar-ho a zones susceptibles de cops.
Garantir l'espai ergonòmic del conductor del Bibliobús a la cabina, reubicar l'aïllament tèrmic de les llunes de la cabina de manera que no impedeixi l'accés a l'extintor de la cabina i fixar-ho amb una xarxa o sistema similar.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir l'espai ergonòmic del conductor del Bibliobús a la cabina, reubicar l'aïllament tèrmic de les llunes de la cabina de manera que no impedeixi l'accés a l'extintor de la cabina i fixar-ho amb una xarxa o sistema similar.			GSB	
Es recomana valorar de reubicar l'extintor al costat de l'escala d'accés al Bibliobús a un lloc accessible i senyalitzat evitant ubicar-ho a zones susceptibles de cops.			GSB_SDED	

Expedient 2115AR1/13

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Observacions Plataforma-escala d'accés lateral durant el seu desplegament.

Prevenició actual

Prevenició adicional Disposar de dispositiu de parada d'emergència (botó de parada) de la escala-plataforma d'accés lateral al Bibliobús.
Instal·lar sistema de parada d'emergència de l'escala-plataforma d'accés lateral al Bibliobús en presència d'obstacles.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar de dispositiu de parada d'emergència (botó de parada) de l'escala-plataforma d'accés lateral al Bibliobús.			GSB	
Instal·lar sistema de parada d'emergència de la escala-plataforma d'accés lateral al Bibliobús en presència d'obstacles.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/14

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lieu

Descripció 08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Observacions Portes d'accés a la cabina pesades.

Prevenió actua

Prevenió adicional Disposar de dispositiu de subjecció de les portes d'accés a la cabina eficaç.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar de dispositiu de subjecció de les portes d'accés a la cabina eficaç.			GSB	

Expedient 2115AR1/15

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lieu

Descripció 09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Observacions Cops i talls amb forats rodons i rebaves tallants (parts de les escales laterals, baranes, ...)

Prevenió actua

Prevenió adicional Eliminar les rebaves tallants, aquestes estaran protegides o arrodonides.
S'han de protegir aquestes parts tallants (forats rodons, rebaves de les escales, baranes, sistemes de tancament...) a les escales-plataforma d'accés lateral al Bibliobús.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Eliminar les rebaves tallants, aquestes estaran protegides o arrodonides.			GSB	
S'han de protegir aquestes parts tallants (forats rodons, rebaves de les escales, baranes, sistemes de tancament...) a les escales-plataforma d'accés lateral al Bibliobús.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/16

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Molt lleu
Descripció	09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES	
Observacions	Petites tasques amb eines de tall (estisores i cúters). Manipulació de llibres i altres materials d'oficina. Muntatge i desmuntatge manual de parts de l'escala-plataforma (baranes, escales, tancaments, proteccions, potes d'estabilització).	
Prevenició actual	Mantenir ordre i neteja.	
Prevenició adicional	Disposar de llocs adients per guardar aquestes eines. Facilitar guants UNE 388 al personal que ha de fer tasques de muntatge, desmuntatge manual dels elements de l'escala-plataforma lateral d'accés al Bibliobús. Registrar el lliurament dels guants i mantenir el registre.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Facilitar guants UNE 388 al personal que ha de fer tasques de muntatge, desmuntatge manual dels elements de l'escala-plataforma lateral d'accés al Bibliobús.			GSB	
Disposar de llocs adients per guardar aquestes eines.			GSB	
Registrar el lliurament dels guants i mantenir el registre.			GSB	

Expedient 2115AR1/17

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Molt lleu
Descripció	09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES	
Observacions	Manca de llum a l'exterior: muntatge i desmuntatge de les escales-plataforma lateral d'accés al Bibliobús. Possibilitat de llums foses a les maleters exteriors.	
Prevenició actual		
Prevenició adicional	Es recomana dotar d'un frontal amb llum per tal poder fer servir en cas que calgui als exteriors en horaris amb fosc (hivern a la tarda). Revisar periòdicament el bon funcionament de les llums de les maleters exteriors.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana dotar d'un frontal amb llum per tal poder fer servir en cas que calgui als exteriors en horaris amb fosc (hivern a la tarda).			GSB	
Revisar periòdicament el bon funcionament de les llums de les maleters exteriors.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/18

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Observacions Manipulació (muntatge i desmuntatge) de les escales-plataforma d'accés lateral al Bibliobús.

Prevenió actua

**Prevenió
adicional**

Facilitar eines adients pel muntatge/desmuntatge de les escales-plataforma (baranes, esglaons, nivelació) durant l'instal·lació de la mateixa per l'accés dels usuaris (inclòs les persones amb mobilitat reduïda-PAMP). Es dotarà als conductors del Bibliobús de guants de protecció mecànica UNE 388 orientatiu 2121X al conductor del Bibliobús per a la realització d'aquestes tasques.
Registrar el seu lliurament i mantenir aquests registres.
Disposar d'instrucció de treball escrita pel muntatge i desmuntatge de les escales laterals d'accés al Bibliobús, incloent el sistema d'anivellació.
Facilitar la instrucció als empleats i aquests fer-ho servir per muntar, desmuntar i anivellar el Bibliobús de manera segura.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Registrar el seu lliurament i mantenir aquests registres.			GSB	
Es dotarà als conductors del Bibliobús de guants de protecció mecànica UNE 388 orientatiu 2121X al conductor del Bibliobús per a la realització d'aquestes tasques.			GSB	
Facilitar eines adients pel muntatge/desmuntatge de les escales-plataforma (baranes, esglaons, nivelació) durant l'instal·lació de la mateixa per l'accés dels usuaris (inclòs les persones amb mobilitat reduïda-PAMP).			GSB	
Disposar d'instrucció de treball escrita pel muntatge i desmuntatge de les escales laterals d'accés al Bibliobús, incloent el sistema d'anivellació.			GSB	
Facilitar la instrucció als empleats i aquests fer-ho servir per muntar, desmuntar i anivellar el Bibliobús de manera segura.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/19

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 11 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Observacions Fallades al sensor de tancament de la porta d'accés del Bibliobús.

Prevenició actua Sistema de bloqueig per detecció de persones a la porta.

**Prevenició
adicional** Senyalitzar amb pictograma normalitzat el risc d'atrapament amb portes d'accés al Bibliobús.
Es recomana millorar el sistema de detecció de persones a qualsevol alçada de les portes d'accés.
Realitzar controls i manteniments periòdics del sistema de detecció.
Guardar i mantenir el registres.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Guardar i mantenir el registres.			GSB	
Senyalitzar amb pictograma normalitzat el risc d'atrapament amb portes d'accés al Bibliobús.			GSB	
Es recomana millorar el sistema de detecció de persones a qualsevol alçada de les portes d'accés.			GSB	
Realitzar controls i manteniments periòdics del sistema de detecció.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/20

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca **Moderat**

Descripció 11 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Observacions Possible risc d'atrapament amb les parts mòvils (obertura/tancament) de les escales-plataforma d'accés lateral al Bibliobús.
Atrapament/cops al guardar les baranes a l'espai habilitat per fer-ho (molt reduït).

Prevenció actua

Prevenció adicional Disposar de dispositiu de parada d'emergència (botó de parada) de les escales-plataforma lateral d'accés al Bibliobús.
Disposar de manual d'ús, riscos, controls, manteniment i revisions tant de les escales-plataforma com del Bibliobús.
Informar al personal (conductor/itinerant-conductor) dels manuals d'ús, controls, manteniments, revisions i registres per tal que puguin realitzar les funcions que li pertoquen segons les normes seguretat establertes.
Registrar aquesta informació i mantenir els registres.
Facilitar als treballadors una instrucció de treball per la realització de tancament/obertura de les escales-plataforma lateral d'accés al Bibliobús.
Registrar el seu lliurament i mantenir-ho.
S'ha de mantenir polsat en continu durant l'obertura de la plataforma-escala d'accés al Bibliobús i també altre botó per tancament de la mateixa en continu.
Millorar l'avisador acústic (to i volum), ja que aquest ha de romandre actiu mentre s'obre o es tanca la plataforma.
El quadre de comandament de la plataforma-escala d'accés al Bibliobús ha de ser clar, amb la identificació dels polsadors, protegit de l'ús accidental i activable només amb operador present amb clau extraïble.
Estudiar una millora ergonòmica de l'espai per guardar les parts de les baranes de l'escala- plataforma.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
S'ha de mantenir polsat en continu durant l'obertura de la plataforma-escala d'accés al Bibliobús i també altre botó per tancament de la mateixa en continu.			GSB	
Registrar el seu lliurament i mantenir-ho.			GSB	
Facilitar als treballadors una instrucció de treball per la realització de tancament/obertura de les escales-plataforma lateral d'accés al Bibliobús.			GSB	
Informar al personal (conductor/itinerant-conductor) dels manuals d'ús, controls, manteniments, revisions i registres per tal que puguin realitzar les funcions que li pertoquen segons les normes seguretat establertes.			GSB	
Registrar aquesta informació de lliurament de manual d'ús, riscos i control i mantenir els registres.			GSB	
Disposar de manual d'ús, riscos, controls, manteniment i revisions tant de les escales-plataforma com del Bibliobús.			GSB	
Disposar de dispositiu de parada d'emergència (botó de parada) de les escales-plataforma lateral d'accés al Bibliobús.			GSB	
El quadre de comandament de la plataforma-escala d'accés al Bibliobús ha de ser clar, amb la identificació dels polsadors, protegit de l'ús accidental i activable només amb operador present amb clau extraïble.			GSB	
Estudiar una millora ergonòmica de l'espai per guardar les parts de les baranes de l'escala- plataforma.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Millorar l'avisador acústic (to i volum), ja que aquest ha de romandre actiu mentre s'obre o es tanca la plataforma.

GSB

Expedient 2115AR1/21

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Moderat

Descripció 13 13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

Observacions Pujada i baixada manual de material, caixes, llibres al Bibliobús.
Manipulació manual de parts de les baranes de l'escala-plataforma (desmuntatge/muntatge/espai guardar-les).

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** Disposar d'un sistema d'elevació auxiliar (PMEP o semblant) al local de Bibliobusos per reduir la manipulació de càrregues a alçada inadequada (per sobre de l'alçada del pit) al pujar i baixar el material, llibres, caixes de PI, lots des del Bibliobús al local.
Realitzar els controls i manteniments periòdics del sistema d'elevació.
Guardar els registres d'aquests manteniments.
Formació de manipulació de càrregues inestables/voluminoses.
Valorar un muntatge integrat i automatitzat de plataforma/escales amb baranes i estabilització.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar d'un sistema d'elevació auxiliar (PMEP o semblant) al local de Bibliobusos per reduir la manipulació de càrregues a alçada inadequada (per sobre de l'alçada del pit) al pujar i baixar el material, llibres, caixes de PI, lots des del Bibliobús al local.			GSB	
Realitzar els controls i manteniments periòdics del sistema d'elevació.			GSB	
Valorar un muntatge integrat i automatitzat de plataforma/escales amb baranes i estabilització.			GSB	
Guardar els registres d'aquests manteniments.			GSB	
Formació de manipulació de càrregues inestables/voluminoses.			OPRL_GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/22

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 15 15 CONTACTES TÈRMICS

Observacions Petites reparacions i/o manteniments i controls Bibliobús.
Contactes accidentals o voluntaris amb parts calentes del Bibliobús (fuites, olis...)

Prevenió actua Manteniment preventiu i correctiu del Bibliobús.

**Prevenió
adicional** Notificar qualsevol incidència al servei de manteniment.
Està prohibit fer cap manipulació de les parts calentes del motor.
Utilitzar els equips de protecció: guants protecció mecànica UNE 388 i/o protecció química UNE 16523:2015 (segons la tasca).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Està prohibit fer cap manipulació de les parts calentes del motor.			GSB	
Utilitzar els equips de protecció: guants protecció mecànica UNE 388 i/o protecció química UNE 16523:2015 (segons la tasca).			GSB	
Notificar qualsevol incidència al servei de manteniment.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/23

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Lleu
Descripció	16 16 CONTACTES ELÈCTRICS	
Observacions	Ús d'equips de treball elèctrics (pc, impressora, lector de codis). Utilització d'endolls múltiples per les connexions.	
Prevenió actua	Sistemes d'aïllament de parts amb corrent.	
Prevenió adicional	Revisió periòdica de l'estat de les connexions i equipaments. Evitar l'ús d'endolls múltiples, en cas de fer ús garantir que estiguin homologats i disposen de dispositius de seguretat i no es sobrecarreguen. Establir i mantenir un pla de revisions i manteniments periòdics de les instal.lacions. Guardar els registres de les revisions periòdiques de les connexions i equipaments. Fer inspecció visual dels elements (cablejats, connexions). Disposar de presa de terra de tots els equips elèctrics. Mantenir la canalització de cablejat. Inf: Si es detecta que algun equip es troba deteriorat, fa olor a cremat o descarrega corrent s'ha de desendollar i no manipular-ho ni fer-lo servir, A continuació donar avís a manteniment per tal que ho pugui revisar. Mai es manipularà amb les mans o peus mullats. Evitar sobrecarregar les connexions.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Revisió periòdica de l'estat de les connexions i equipaments.			GSB	
Garantir que disposen de presa de terra tots els equips elèctrics.			GSB	
Guardar els registres de les revisions periòdiques de les connexions i equipaments.			GSB	
Establir i mantenir un pla de revisions i manteniments periòdics de les instal.lacions.			GSB	
Fer inspecció visual dels elements (cablejats, connexions).			GSB	
Inf: Si es detecta que algun equip es troba deteriorat, fa olor a cremat o descarrega corrent s'ha de desendollar i no manipular-ho ni fer-lo servir, A continuació donar avís a manteniment per tal que ho pugui revisar. Mai es manipularà amb les mans o peus mullats. Evitar sobrecarregar les connexions.			GSB	
Mantenir la canalització de cablejat.			GSB	
Evitar l'ús d'endolls múltiples, en cas de fer ús garantir que estiguin homologats i disposen de dispositius de seguretat i no es sobrecarreguen.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/24

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Moderat

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions Connexió elèctrica a la xarxa pública per tal de fer funcionar l'equipament quan s'estaciona el Bibliobús.

Prevenió actua Caixes de connexió normalitzades amb magneto tèrmics i diferencials visibles.

**Prevenió
adicional** Disposar d'endoll de connexió elèctrica en caixa estanca (IP65) que ha de romandre tancada durant la connexió en aquells que no en disposin.
El cablejat de connexió ha d'estar en bon estat i disposar de protecció i aïllament adient.
Lliurar guants dielèctrics i botes/sabates de protecció UNE 50321:2000 cat III.
Fer manteniment preventiu i correctiu dels quadres elèctrics així com de tots els elements que treballin en tensió.
Ubicació de les caixes de connexió respecte a la parada del Bibliobús que evitin l'allargament innecessari del cablejat elèctric especialment en els casos on hi ha pas de vianants i/o vehicles.
Verificació i certificació de la instal.lació elèctrica dels quadres elèctrics dels municipis així com del Bibliobús per un instal.lador autoritzat, així com registres de les inspeccions i revisions periòdiques de manteniment preventiu i correctiu d'acord a la normativa.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar d'endoll de connexió elèctrica en caixa estanca (IP65) que ha de romandre tancada durant la connexió en aquells que no en disposin.			GSB	
Ubicació de les caixes de connexió respecte a la parada del Bibliobús que evitin l'allargament innecessari del cablejat elèctric especialment en els casos on hi ha pas de vianants i/o vehicles.			GSB	
Fer manteniment preventiu i correctiu dels quadres elèctrics així com de tots els elements que treballin en tensió.			GSB	
Lliurar guants dielèctrics i botes/sabates de protecció UNE 50321:2000 cat III.			GSB	
Verificació i certificació de la instal.lació elèctrica dels quadres elèctrics dels municipis així com del Bibliobús per un instal.lador autoritzat, així com registres de les inspeccions i revisions periòdiques de manteniment preventiu i correctiu d'acord a la normativa.			GSB	
Vetllar que cablejat de connexió està en bon estat i disposar de protecció i aïllament adient.			GSB	

Expedient 2115AR1/25

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions Armari ubicació quadre elèctric i SAI.

Prevenió actua Senyalitzat el risc elèctric.

**Prevenió
adicional** Accés restringit, únicament podrà accedir/manipular personal especialista autoritzat.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Accés restringit, únicament podrà accedir/manipular personal especialista autoritzat.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/26

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Molt lleu

Descripció 17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Observacions Gasos del motor de combustió.

Prevenió actua Manteniment preventiu i correctiu del Bibliobús.

Prevenió adicional Guardar els registres dels manteniments d'emissions realitzats al Bibliobús.
Informar que els motors han de romandre apagats en espais interiors, només engar-los el temps mínim indispensable.
Mantenir el llibre de registres vigent.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir el llibre de registres vigent.			GSB	
Guardar els registres dels manteniments d'emissions realitzats al Bibliobús.			GSB	
Informar que els motors han de romandre apagats en espais interiors, només engar-los el temps mínim indispensable.			GSB	

Expedient 2115AR1/27

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Observacions Operacions de manteniment ordinari del vehicle.
Contacte amb productes: àcids, bateria, detergents i olis.

Prevenió actua

Prevenió adicional Emmagatzemar els productes químics en recipients adequats amb les etiquetes homologades corresponents.
Disposar de les fitxes de seguretat química (FDSQ) de cadascun dels productes i seguir les recomanacions establertes a les mateixes.
Informar dels riscos i mesures preventives que s'han de tenir en compte durant el seu ús, manipulació, emmagatzemament i eliminació i classificació dels residus.
Proporcionar equips de protecció individual d'acord al que s'estableixi a les FDSQ, guants contra risc químic UNE16523, ulleres contra esquitxades UNE 166 durant la manipulació d'aquests productes.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Emmagatzemar els productes químics en recipients adequats amb les etiquetes homologades corresponents.			GSB	
Disposar de les fitxes de seguretat química (FDSQ) de cadascun dels productes i seguir les recomanacions establertes a les mateixes.			GSB	
Informar dels riscos i mesures preventives que s'han de tenir en compte durant el seu ús, manipulació, emmagatzemament i eliminació i classificació dels residus.			GSB_OPRL	
Proporcionar equips de protecció individual d'acord al que s'estableixi a les FDSQ, guants contra risc químic UNE16523, ulleres contra esquitxades UNE 166 durant la manipulació d'aquests productes.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/28

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions Incendis al Bibliobús.

Prevenició actua Senyalització d'emergència.

Prevenició adicional Manteniment preventiu i correctiu del Bibliobús.
Manteniment periòdic dels equips contraincendis d'acord amb la normativa.
Implantació del pla d'emergència i manual d'ús del Bibliobús.
Realitzar accions formatives per personal del Bibliobús respecte a les mesures d'emergència, ús d'equips d'extinció i primers auxilis.
Realització de simulacres.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment periòdic dels equips contraincendis d'acord amb la normativa.			SDED	
Realització de simulacres.			SDED	
Manteniment preventiu i correctiu del Bibliobús.			GSB	
Implantació del pla d'emergència i manual d'ús del Bibliobús.			SDED	
Realitzar accions formatives per personal del Bibliobús respecte a les mesures d'emergència, ús d'equips d'extinció i primers auxilis.				

Expedient 2115AR1/29

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Moderat

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions Material combustible a l'armari on es troba el quadre elèctric i SAI.

Prevenició actua

Prevenició adicional No s'ha d'ubicar cap material combustible a l'armari on s'ubica el quadre elèctric i SAI.
Disposar d'extintor homologat i senyalitzat.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Disposar d'extintor homologat i senyalitzat.			SDED	
No s'ha d'ubicar cap material combustible a l'armari on s'ubica el quadre elèctric i SAI.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/30

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Observacions Acumulació de brutícia (possible focus de fongs i bacteries) al gespa artificial ubicat al fons del Bibliobús.

Prevenició actua

**Prevenició
adicional** Es recomana valorar la seva retirada per evitar un possible focus de fongs i bacteries.

Mesura correctora

Data prevista Data execució Responsable me Cost (€)

Es recomana valorar la seva retirada per evitar un possible focus de fongs i bacteries.

GSB

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/31

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca **Moderat**

Descripció 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Observacions Circulació del Bibliobús per la via pública.
Accidents de trànsit in itinere/in missió.
Primers auxilis.

Prevenió actua Pausas cada dues hores de conducció.
Seient del conductor és regulable, amb amortiment, s'adapta als empleats i permet accedir als indicadors de control.
Circular amb la documentació següent: permís de circulació del vehicle, llicència del conductor, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, targeta d'ITV i actualització d'aquesta quan sigui necessari, així com certificat d'assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
Es respectarà la llei de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com el reglament general de circulació.

Prevenió adicional Vigilància de la salut periòdica obligatòria d'acord als protocols establerts.
Consultar les previsions meteorològiques i de trànsit abans d'iniciar la ruta, es recomana instal·lació de GPS en un lloc adient i mantenir-ho actualitzat.
Es realitzaran els manteniments preventius i correctius dels vehicles (sistema elèctric, suspensió, amortiment, rodes i pneumàtics, motor, frens, sistema de transmissió).
Realitzar manteniments preventius i correctius dels elements de seguretat passiva com els sistemes de retenció, cinturons entre altres.
Guardar i mantenir els registres d'aquests manteniments.
Portar armilles de color d'advertència EN471, roba d'abric/impermeable amb elements o braçalets reflectants EN471 i tenir disponible cinturó per embarassades per quan es produeixi aquesta circumstància en el personal femení del Bibliobús.
Facilitar als treballadors d'aquest material (armilla, roba d'abric/impermeable i cinturó de seguretat per embarassades en cas necessari).
Disposar de protocols d'actuació en cas d'avaria i/o accident, donar-ne trasllat als empleats.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Facilitar als treballadors d'aquest material (armilla, roba d'abric/impermeable i cinturó de seguretat per embarassades en cas necessari).			GSB	
Guardar i mantenir els registres d'aquests manteniments de seguretat passiva.			GSB	
Realitzar manteniments preventius i correctius dels elements de seguretat passiva com els sistemes de retenció, cinturons entre altres.			GSB	
Es realitzaran els manteniments preventius i correctius dels vehicles (sistema elèctric, suspensió, amortiment, rodes i pneumàtics, motor, frens, sistema de transmissió).			GSB	
Consultar les previsions meteorològiques i de trànsit abans d'iniciar la ruta, es recomana instal·lació de GPS en un lloc adient i mantenir-ho actualitzat.			GSB	
Disposar de protocols d'actuació en cas d'avaria i/o accident, donar-ne trasllat als empleats.			GSB	
Vigilància de la salut periòdica obligatòria d'acord als protocols establerts.			OPRL_GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Portar armilles de color d'advertència EN471, roba d'abric/impermeable amb elements o braçalets reflectants EN471 i tenir disponible cinturó per embarassades per quan es produeixi aquesta circumstància en el personal femení del Bibliobús.

		GSB	
--	--	-----	--

Expedient **2115AR1/32**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Molt lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Bateria auxiliar/SAI

Prevenió actua

Prevenió adicional Revisar-ho i mantenir-ho i guardar els registres de manteniment (bateries/SAI).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Revisar bateries/SAI i manteniment i guardar els registres de manteniment (bateries/SAI).			GSB	

Expedient **2115AR1/33**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Molt lleu

Descripció 28 28 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS FÍSICS

Observacions Vibracions derivades de la circulació.

Prevenió actua

Prevenió adicional Garantir seients i sistemes d'amortiment en bon estat.
Realitzar manteniment i guardar els registres dels sistemes d'amortiment del Bibliobús.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Realitzar manteniment i guardar els registres dels sistemes d'amortiment del Bibliobús.			GSB	
Garantir seients i sistemes d'amortiment en bon estat.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **2115AR1/34**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Molt lleu

Descripció 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Observacions Manca d'espai d'emmagatzemament insuficient per organitzar el material (objectes personals, material d'oficina i material del PI).

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** Valorar l'optimització de l'espai als maleters per afavorir el trasllat de material de manera més segura.
Garantir espai d'emmagatzematge suficient per organitzar el material (objectes personals, material d'oficina necessari) d'una manera eficient.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar l'optimització de l'espai als maleters per afavorir el trasllat de material de manera més segura.			GSB	
Garantir espai d'emmagatzematge suficient per organitzar el material (objectes personals, material d'oficina necessari) d'una manera eficient.			GSB	

Expedient **2115AR1/35**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Lleu

Descripció 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Observacions Postures forçades al fer ús d'equips (impressora) en prestatges extraïbles massa baixos.
Postures forçades durant la col·locació de material emmagatzemat en espais massa baixos (15-45 cm).

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** Es recomana no fer servir alçades de prestatges massa baixos (15 i 45cm), sempre que sigui possible, ja que manipular a aquestes alçades incrementen el risc ergonòmic dels empleats.
Valorar aprofitar aquests espais per emmagatzematge de material de poc ús.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana no fer servir alçades de prestatges massa baixos (15 i 45cm), sempre que sigui possible, ja que manipular a aquestes alçades incrementen el risc ergonòmic dels empleats.			GSB	
Valorar aprofitar aquests espais per emmagatzematge de material de poc ús.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/36

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Moderat
Descripció	32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES	
Observacions	Desconfort visual als dos llocs de treball que fan servir ordinadors portàtils amb pantalles massa petites.	
Prevenió actua		
Prevenió adicional	Millorar la disposició ergonòmica dels llocs de treball: Es recomana disposar de teclat i ratolí independent Es recomana disposar de pantalla més gran i ubicar-la a l'alçada dels ulls amb un braç des de la prestatgeria que es reculli quan no es faci servir.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Millorar la disposició ergonòmica dels llocs de treball: Es recomana disposar de teclat i ratolí independent Es recomana disposar de pantalla més gran i ubicar-la a l'alçada dels ulls amb un braç des de la prestatgeria que es reculli quan no es faci servir.			GSB	

Expedient 2115AR1/37

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca	Molt lleu
Descripció	32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES	
Observacions	Alçada de botó d'obertura de la porta de sortida/entrada del cos del Bibliobús a les escales-plataforma lateral baixa 66 i 70 cm.	
Prevenió actua		
Prevenió adicional	Valorar l'alçada del polsador d'obertura de la porta d'accés des de l'interior i des de l'exterior del Bibliobús a les escales-plataforma per tal que s'ubiqui a una alçada ergonòmica (recomanada 110 cm).	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar l'alçada del polsador d'obertura de la porta d'accés des de l'interior i des de l'exterior del Bibliobús a les escales-plataforma per tal que s'ubiqui a una alçada ergonòmica (recomanada 110 cm).			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **2115AR1/38**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Moderat

Descripció 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Observacions Dificultat per agafar amb el dits/mà del pany de porta de comunicació del cos del Bibliobús a la cabina (no ergonòmic).

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** Es recomana substituir el pany de la porta d'accés de la cabina al cos del Bibliobús per un ergonòmic o un sistema que ho sigui. L'obertura i tancament haurà de ser segur, fàcil i ergonòmic.
Valorar una obertura/tancament automàtic de la porta i que no generi riscos addicionals.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana substituir el pany de la porta d'accés de la cabina al cos del Bibliobús per un ergonòmic o un sistema que ho sigui. L'obertura i tancament haurà de ser segur, fàcil i ergonòmic.			GSB	
Valorar una obertura/tancament automàtic de la porta i que no generi riscos addicionals.			GSB	

Expedient **2115AR1/39**

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Moderat

Descripció 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Observacions Distribució de l'espai de treball amb pantalles de visualització de dades (portàtils, ordinadors) dins del Bibliobús.

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** Valorar millora a la distribució de l'espai de treball dels llocs de treball amb pantalles de visualització de dades (portàtils, ordinadors) garantint: distància ulls-pantalla 50cm, alçada de la taula: 70cm, fons-espai per les cames: 70cm, amplada espai cames 70cm, distància taula-paret: 80cm.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar millora a la distribució de l'espai de treball dels llocs de treball amb pantalles de visualització de dades (portàtils, ordinadors) garantint: distància ulls-pantalla 50cm, alçada de la taula: 70cm, fons-espai per les cames: 70cm, amplada espai cames 70cm, distància taula-paret: 80cm.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/40

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca	Bibliobús nou Pedraforca	Lleu
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)		
Observacions	Desconfort a la cabina, degut a l'estacionament a l'estiu a llocs sense ombra per l'efecte d'escalfament i a l'hivern per fred.		
Prevenió actua	Disposen de mantes tèrmiques (para-sol) que col·loquen al parabrises per reduir aquest escalfament de la cabina quan es troben estacionats a l'estiu sense possibilitat de fer-ho a l'ombra.		
Prevenió adicional	Es recomana garantir un condicionament ràpid amb una temperatura regulable, estable i confortable. Aquesta temperatura s'haurà de mantenir entre els 17-27°C, encara que es recomana una temperatura de confort de 21 graus.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana garantir un condicionament ràpid a la cabina amb una temperatura regulable, estable i confortable. Aquesta temperatura s'haurà de mantenir entre els 17-27°C, encara que es recomana una temperatura de confort de 21 graus.			GSB	

Expedient 2115AR1/41

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca	Bibliobús nou Pedraforca	Lleu
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)		
Observacions	Climatització a la cabina.		
Prevenió actua			
Prevenió adicional	Garantir un condicionament a la cabina amb una temperatura regulable, estable i confortable. Aquesta no es trobarà per sota del 17 ni per sobre dels 27°C.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir un condicionament a la cabina amb una temperatura regulable, estable i confortable. Aquesta no es trobarà per sota del 17 ni per sobre dels 27°C.			GSB	

Expedient 2115AR1/42

Centre treball	Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca	Bibliobús nou Pedraforca	Molt lleu
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)		
Observacions	Possible desconfort a la zona d'atenció dels usuaris.		
Prevenió actua			
Prevenió adicional	Manteniment preventiu i correctiu del sistema de climatització per tal que es garanteixi el repartiment homogeni de temperatura a totes les àrees del Bibliobús.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment preventiu i correctiu del sistema de climatització per tal que es garanteixi el repartiment homogeni de temperatura a totes les àrees del Bibliobús.			GSB	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 2115AR1/43

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Molt lleu

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions Possibles queixes qualitat d'aire o molèsties per l'existència d'olors desagradables.

Prevenió actua

Prevenió adicional Garantir la ventilació dels espais.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir la ventilació dels espais.			GSB	

Expedient 2115AR1/44

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Molt lleu

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions Possible nivell d'il·luminació insuficient en dies nuvolats i/o quan no existeix llum natural exterior (tarda).

Prevenió actua

Prevenió adicional Garantir un nivell d'il·luminació als llocs de treball de 500 luxes, per això s'ha de tenir en compte un dia d'hivern sense llum d'exterior.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Garantir un nivell d'il·luminació als llocs de treball de 500 luxes, per això s'ha de tenir en compte un dia d'hivern sense llum d'exterior.			GSB	

Expedient 2115AR1/45

Centre treball Local Per A Berga - Bibliobús Pedraforca Bibliobús nou Pedraforca Moderat

Descripció 34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

Observacions Absència de serveis higiènics al Bibliobús.

Prevenió actua Estacionament del Bibliobús a prop de nuclis urbans on hi ha possibilitat d'anar als serveis de l'Ajuntament, escoles, casals, centres de salut.

Prevenió adicional Garantir l'accés dels treballadors als serveis higiènics municipals dels ajuntaments.
Valorar la possibilitat d'incorporar al disseny dels Bibliobusos serveis higiènics pels empleats.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar la possibilitat d'incorporar al disseny dels Bibliobusos serveis higiènics pels empleats.			GSB	
Garantir l'accés dels treballadors als serveis higiènics municipals dels ajuntaments.			GSB	