

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient

2024IP/200

Pendent 17/10/2024

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Centre treball 2470EXT Finca Sant Miquel del Fai

Descripció En data 27 de setembre de 2024 es realitza visita de seguiment de l'estat actual de la finalització de les obres d'estabilització dels talussos de Sant Miquel del Fai. Aquesta visita es realitza conjuntament amb persones de la SAGTIO. Després de la inspecció visual, no s'observa cap risc greu a l'espai, en concret a la zona recentment sanejada dels talussos. Els talussos han estat sanejats a la zona afectada pels despreniments del març del 2024, s'ha realitzat unes actuacions d'emergència incloent la reparació de la barana malmesa durant els incidents provocats per la pluja i la caiguda de roques de grans dimensions.

Prevenció adicional Les mesures de prevenció per accedir a l'espai continuen essent les vigents, seguint les indicacions de la Revisió del Pla de gestió del risc geològic a Sant Miquel del Fai de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de l'informe de visita i revisió d'Activa Ingeniería y Geoservicios S.L (veure documentació adjunta). Aquests informes es poden anar actualitzant i seran d'aplicació en tot moment l'última versió dels mateixos. Les mesures indicades als informes i les del present informe s'hauran de tenir en compte i traslladar, mitjançant una instrucció de treball, a tot el personal de la Diputació de Barcelona que hagi d'accedir al Parc i les seves instal·lacions, així mateix a les empreses externes que puguin concórrer en l'espai de Sant Miquel del Fai. Les mesures de prevenció i protecció de seguretat, d'aplicació al visitants del Parc indicats en els informes referenciats anteriorment, també seran d'aplicació per al personal de la Diputació de Barcelona i les empreses concurrents al Parc, per tal de garantir la seguretat i la salut dels mateixos, a no ser que s'indiqui el contrari de forma explícita en alguna situació en concret. Es disposarà dels equips de protecció individuals i col·lectius necessaris per tal de poder accedir en tot moment de forma segura al Parc i en funció de les tasques a realitzar seguint les mesures de prevenció i protecció indicades en la seva avaluació de riscos. Per tal d'informar de les mesures i instruccions a aplicar per part del personal de la Diputació que pugui accedir a Sant Miquel del Fai, caldrà comunicar les instruccions i la resta d'indicacions establertes als informes o altres que es puguin derivar dels mateixos, per escrit i amb signatura conforme el personal ha rebut i entès la informació lliurada. Així mateix, la informació també es lliurarà a les empreses concurrents, donant compliment al Reial Decret 171/2004 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

INSTRUCCIONS

- Abans d'accedir a Sant Miquel del Fai s'haurà de comprovar que l'espai estigui en condicions de seguretat, seguint les indicacions de la Revisió del Pla de gestió del risc geològic a Sant Miquel del Fai de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de l'informe de visita i revisió d'Activa Ingeniería y Geoservicios S.L actualitzat, sempre tenint present les prediccions meteorològiques. Al igual que l'estat després d'episodis de situacions climatològiques adverses, com poden ser precipitacions acumulades, forts vents, temperatures extremes, etc, en les hores anteriors que puguin suposar un risc de despreniments o altres.

- S'establirà una o varies persona/es amb la funció de realitzar diàriament, sempre i quan les condicions ho permetin, rondes d'inspecció per verificar l'estat dels talussos i accessos, com pedres al camí que indiquin despreniments i altres.

Aquestes verificacions es realitzaran d'acord amb les instruccions donades als estudis geològics i de l'informe de l'ICGC.

També es duran a terme en cas d'episodis de climatologia adversa, ja sigui de fortes precipitacions o altres, i seguint els terminis i condicions establertes als mateixos estudis i informes referenciats en tot moment. En especial, les indicacions de l'informe de l'ICGC.

- Quan hi hagi previsió meteorològica de climatologia adversa evitar en la mesura del possible l'accés al Parc i les seves instal·lacions.

- Seguir sempre les indicacions establertes en el Pla de gestió de riscos de Sant Miquel del Fai.

- Seguir l'itinerari habilitat, fer cas de les indicacions en les senyalitzacions existents, en quan a accessos restringits i altres.

- Extremer l'observació i precaució, tenir en compte que tot i que l'espai ha estat i està en seguiment i manteniment de l'estat dels talussos, és un espai natural amb una singularitat especial que implica , risc de despreniments, caigudes d'elements propis del medi (pedres, branques, fulles, etc.) reliscades per irregularitats del terreny i altres.

- En el supòsit que no sigui necessari fer ús de calçat de seguretat per accedir al Parc i no s'hagi de realitzar una tasca que ho requereixi, com a mínim es recomana accedir amb calçat còmode, tancat, antilliscant i subjecte al turmell.

- Es recomana adaptar la vestimenta a les condicions meteorològiques.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

- Utilitzar cremes protectores solars i de repel·lents d'insectes, si és necessari.
- Previ a l'inici de la jornada i durant la mateixa es consultarà la previsió meteorològica per tal de tenir previst l'accés a l'espai i les tasques a desenvoluparhi de forma segura.

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
La informació es lliurarà a les empreses concurrents, donant compliment al Reial Decret 171/2004 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.			GSEN	0
Informar de les mesures i instruccions a aplicar per part del personal de la Diputació que pugui accedir a Sant Miquel del Fai, caldrà comunicar les instruccions i la resta d'indicacions establertes als informes o altres que es puguin derivar dels mateixos, per escrit i amb signatura conforme el personal ha rebut i entès la informació lliurada.			GSEN	0
Es disposarà dels equips de protecció individuals i col·lectius necessaris per tal de poder accedir en tot moment de forma segura al Parc i en funció de les tasques a realitzar seguint les mesures de prevenció i protecció indicades en la seva avaluació de riscos.			GSEN	0
Les mesures indicades als informes i les del present informe s'hauran de tenir en compte i traslladar, mitjançant una instrucció de treball, a tot el personal de la Diputació de Barcelona que hagi d'accedir al Parc i les seves instal·lacions, així mateix a les empreses externes que puguin concórrer en l'espai de Sant Miquel del Fai. Les mesures de prevenció i protecció de seguretat, d'aplicació al visitants del Parc indicats en els informes referenciats anteriorment, també seran d'aplicació per al personal de la Diputació de Barcelona i les empreses concurrents al Parc, per tal de garantir la seguretat i la salut dels mateixos, a no ser que s'indiqui el contrari de forma explícita en alguna situació en concret.			GSEN	0
Les mesures de prevenció per accedir a l'espai continuen essent les vigents, seguint les indicacions de la Revisió del Pla de gestió del risc geològic a Sant Miquel del Fai de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de l'informe de visita i revisió d'Activa Ingeniería y Geoservicios S.L (veure documentació adjunta). Aquests informes es poden anar actualitzant i seran d'aplicació en tot moment l'última versió dels mateixos.			GSEN	0