

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar

Expedient

2024IP/070

Pendent

6/5/2024

Centre treball

Descripció

Prevenió
adicional

Obs MC

Mesura correctora

Data prevista

Data execució

Responsable me

Cost (€)

Seguir les indicacions de l'informe d'incidències (ref. 168/2023 informe visita 01) del "Pla de seguiment i control dels talussos de l'entorn de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai" realitzat per l'empresa Activa Ingenieria y Geoservicios, que es constaten en les següents:

- No obrir l'accés al Salt del Tenes fins a abordar una actuació puntual a la zona de sortida del despreniment en el sector S4Z13 (detallat a l'informe geològic) que mitigui el risc de despreniment.
- Fins que no es porti a terme les esmentades actuacions, impedir l'accés total a l'alçada del sector S4Z07, en el camí d'accés a la Cova, senyalitzar-ho adequadament amb un senyal d'avís de risc de despreniment.
- Respecte a les consideracions del Pla de gestió en matèria de riscos geològics, baixar el llindar de precipitacions acumulades per a tancar l'accés al recinte de Sant Miquel del Fai fins que no estiguin abordades totes les obres previstes en el projecte de manteniment. Considerar també la previsió de pluges persistents de més de 24 hores de duració.
- Que els vigilants del recinte no facin ronda d'inspecció durant un episodi de precipitacions i fins passades 12 hores de la seva finalització. Hauran de portar els EPIS corresponents, casc d'obra i botes de seguretat.
- Abordar en primera instància a la fase 1 o a primera anualitat de les obres de manteniment previstes, totes les actuacions corresponents a les capçaleres dels sectors S4Z13, S4Z10, S4Z07.
- Continuar amb el seguiment geològic i periòdic dels talussos que envoltes tot el recinte de Sant Miquel del Fai des del Pas de la Foradada fins al Salt del Tenes.

GSEN

0

Senyalitzar prohibició d'accés a la zona afectada i protegir amb tancats rovisionals o altres sistemes de protecció.

GSEN

0

No accedir a la zona afectada del recinte fins que no es pugui realitzar en condicions de seguretat

GSEN

0