

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3350AR1/01

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Moderat

**Descripció** 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

**Observacions** Accés a les parts superiors de la sitja d'emmagatzematge de sal.  
Manca senyalització d'ús d'EPIs.

**Prevenió actual**

- Accés a la sitja de sal a través d'escala vertical amb cercles de protecció dorsal, amb escala dotada amb dues plataformes de descans i finalització d'aquesta a 1 metre per sobre de la cota de la part superior de la sitja.
- L'accés a l'escala vertical està tancat amb un cadenat amb contrasenya. Només pot accedir a l'escala vertical el personal que coneix aquesta contrasenya.
- Presència de dispositiu retràtil anticaigudes per subjectar l'arnès de seguretat.
- Certificat d'instal·lació i inspeccions periòdiques dels dispositius anticaigudes a les sitges de sal segons normativa EN 795A i inspeccions periòdiques.
- Baranes de protecció amb barra de passamans, barra intermèdia i sòcol a les plataformes intermèdia i superior de la sitja.
- Presència de vibrador per ajudar a desenganxar la sal de les parets de la sitja.
- Presència d'enllumenat i mirall per poder veure la descàrrega de sal al camió des de terra, sense necessitat d'enfil·lar-se al camió.
- Ubicació del mecanisme d'obertura de la descàrrega de la sitja de sal a nivell de terra, evitant la necessitat de pujar a la plataforma intermèdia per accionar-lo.
- Accedir a la sitja amb arnès de seguretat segons norma EN 361, casc de seguretat amb cinta de subjecció al coll, segons norma EN 14052 i EN 397, calçat de seguretat antilliscant segons norma EN 20345 i guants en funció de les condicions climatològiques, segons norma EN 288.
- Ajornar els treballs en alçada a l'exterior de la nau en situacions meteorològiques adverses.

**Prevenió adicional**

- Dotar de senyalització d'obligatorietat d'ús d'arnes de seguretat a l'inici de l'escala.
- Dotar de senyalització d'accés prohibit per persones no autoritzades a la porta d'entrada del tancat perimetral.
- Valorar la instal·lació d'un sistema de lectura del pes del contingut de la sitja, per tal d'evitar haver de pujar a la sitja a verificar la quantitat de sal que hi resta.
- Inspecció periòdica de l'estat de conservació dels mitjans de protecció anticaigudes (sistema retràtil, ancoratges, etc.) de de la sitja de sal per una empresa/entitat que ho certifiqui.
- Disposar de recurs preventiu en el cas d'accedir a una alçada de més de 2 metres a la sitja de sal.
- Dotar d'arnès de seguretat i elements associats segons norma EN 361.
- Mantenir els arnesos de seguretat segons les especificacions del fabricant i realitzar inspeccions periòdiques del seu estat.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Dotar de senyalització d'accés prohibit per persones no autoritzades a la porta d'entrada del tancat perimetral.			SLOG	
-Valorar la instal·lació d'un sistema de lectura del pes del contingut de la sitja, per tal d'evitar haver de pujar a la sitja a verificar la quantitat de sal que hi resta.	1er trimestre 2025		OTGI	
-Inspecció periòdica de l'estat de conservació dels mitjans de protecció anticaigudes (sistema retràtil, ancoratges, etc.) de de la sitja de sal per una empresa/entitat que ho certifiqui.	Anual	27/02/2024	OTGI	
-Disposar de recurs preventiu en el cas d'accedir a una alçada de més de 2 metres a la sitja de sal.			OTGI	
-Dotar d'arnès de seguretat i elements associats segons norma EN 361.	3er trimestre 2024		OTGI	
-Mantenir els arnesos de seguretat segons les especificacions del fabricant i realitzar inspeccions periòdiques del seu estat.	3er trimestre 2024		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

-Dotar de senyalització d'obligatorietat d'ús d'arnes de seguretat a l'inici de l'escala.

SLOG

**Expedient** 3350AR1/02

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

**Observacions** Possible presència de vegetació, fulles, terra humit o terra mullat. Irregularitat i variabilitat del terreny.

**Prevenició actual** -Accessos i zona de la sitja pavimentats.  
-Tancat perimetral de la sitja.  
-Presència d'enllumenat a la zona de càrrega de la sitja de sal.  
-Extremar les precaucions durant els treballs a la sitja de sal, especialment quan el terreny es troba moll o humit.  
-Utilització de botes o calçat de seguretat antilliscant segons norma EN 20345.

**Prevenició  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

**Expedient** 3350AR1/03

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Moderat

**Descripció** 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

**Observacions** Cops amb els camions de carrega o descàrrega a l'estructura de suportació de la sitja. Presència de corrosió a part de l'estructura metàl·lica de la sitja.

**Prevenició actual** -Senyalització amb franges grogues i negres de la part inferior de l'estructura metàl·lica de la sitja de sal.  
-Extremar les precaucions durant les maniobres d'accés amb camions a la sitja de sal.  
-Presència de lleugera pendent als daus de formigó que suporten l'estructura metàl·lica de la sitja, per evitar l'acumulació d'aigua als ancoratges entre l'estructura metàl·lica i els daus de formigó.

**Prevenició  
adicional** -Reparació de l'estructura metàl·lica que es troba corrosionada.  
-Establir un manteniment periòdic de l'estructura metàl·lica de la sitja, així com dels daus de formigó que la suporten.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Reparació de l'estructura metàl·lica que es troba corrosionada.			SDED	
-Establir un manteniment periòdic de l'estructura metàl·lica de la sitja, així com dels daus de formigó que la suporten.			SDED	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** **3350AR1/04**

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

**Observacions** Caiguda d'eines o objectes quan es realitzin treballs a les plataformes intermèdia o superior de la sitja de sal.

**Prevenició actual** -Presència de sòcol a les plataformes intermèdia i superior de la sitja.

**Prevenició adicional** -Mantenir un radi de seguretat mentre es realitzin treballs en alçada i/o a les plataformes intermèdia o superior.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir un radi de seguretat mentre es realitzin treballs en alçada i/o a les plataformes intermèdia o superior.	Sempre que es realitzin aquests treballs		OTGI	

**Expedient** **3350AR1/05**

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

**Observacions** Possible presència de vegetació als accessos i a la zona de la sitja de sal. Irregularitat i variabilitat del terreny.

**Prevenició actual** -Accessos i zona de la sitja pavimentats.

-Tancat perimetral de la sitja.

-Presència d'enllumenat a la zona de càrrega de la sitja de sal.

-Utilització de botes o calçat de seguretat antilliscant segons norma EN 20345.

**Prevenició adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

**Expedient** **3350AR1/06**

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Molt lleu

**Descripció** 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

**Observacions** Cops amb parts de l'estructura metàl·lica de la sitja, amb els daus de formigó que suporten la sitja, amb la tanca perimetral, etc.

**Prevenició actual** -Presència d'enllumenat a la zona de càrrega de la sitja de sal.

-Extremar les precaucions al moure's per la zona on es troben els elements estructurals de la sitja i el tancat perimetral.

-Utilització de botes o calçat de seguretat segons norma EN 20345.

**Prevenició adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3350AR1/07

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 14 14 EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS EXTREMES

**Observacions** Condicions meteorològiques adverses (pluja, boira, neu, fort vent, calor, etc.) durant els treballs a la sitja de sal.

**Prevenició actual**

- Prohibició de pujar a la sitja en condicions meteorològiques adverses (pluja, boira, neu, fort vent, calor, etc.).
- Prohibició d'utilitzar la sitja de sal durant una tempesta elèctrica.
- Mesures preventives (informació) davant condicions meteorològiques adverses:
  - Adaptar la roba a les condicions climàtiques.
  - En cas de trobar-se amb condicions meteorològiques adverses durant els treballs a la sitja de sal, refugiar-se dins del vehicle fins que aquest episodi passi o disminueixi la seva intensitat.
  - Utilitzar crema de protecció solar.
  - Es recomana repel·lents d'insectes, si és necessari.
  - Seguir els consells preventius davant episodis climàtics adversos, com calor, pluja, vent, boira i neu.

**Prevenició adicional**

- Informar als treballadors de la prohibició de pujar a la sitja en condicions meteorològiques adverses (pluja, boira, neu, fort vent, calor, etc.).
- Informar als treballadors de la prohibició d'utilitzar la sitja de sal durant una tempesta elèctrica.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Informar als treballadors de la prohibició d'utilitzar la sitja de sal durant una tempesta elèctrica.	3er trimestre 2024		OTGI	
-Informar als treballadors de la prohibició de pujar a la sitja en condicions meteorològiques adverses (pluja, boira, neu, fort vent, calor, etc.).	3er trimestre 2024		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** **3350AR1/08**

**Centre treball** Inspecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

**Observacions** Instal·lació elèctrica de la sitja mitjançant plaques solars que dona servei a l'enllumenat i al vibrador. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (plaques solars, bateries, quadre elèctric, cablejat, interruptors, etc.).  
Manca la senyalització del quadre elèctric.

**Prevenió actual** -Quadre elèctric amb tapa.  
-Revisions periòdiques segons normativa d'aplicació (REBT MIE BT-042 Inspecció i revisions).  
-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes realitzin els manteniments i revisions de la instal·lació elèctrica.  
-Mesures preventives davant el risc elèctric:  
-No manipular els elements que formen part del sistema de generació elèctrica mitjançant plaques solar. La manipulació o manteniment d'aquests equips es realitzarà per personal especialitzat de manteniment.  
-Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats.  
-Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.

**Prevenió adicional** -Senyalització de risc elèctric al quadre elèctric ubicat a la primera plataforma.  
-Informar als treballadors de la prohibició de manipular la instal·lació elèctrica.  
-Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Senyalització de risc elèctric al quadre elèctric ubicat a la primera plataforma.			SLOG	
-Informar als treballadors de la prohibició de manipular la instal·lació elèctrica.	3er trimestre 2024		OTGI	
-Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.			SDED	

**Expedient** **3350AR1/09**

**Centre treball** Inspecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Molt lleu

**Descripció** 18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

**Observacions** Obertura involuntària o accidental de la sitja de sal amb el consegüent vessament de sal. Operacions de càrrega de la sitja de sal.

**Prevenió actual** -Bloqueig amb un cademat del sistema d'obertura manual del dipòsit de sal per evitar l'obertura involuntària o accidental d'aquest degut a un cop, error o similar.  
-Presència d'enllumenat i mirall per poder veure la descàrrega de sal del camió des de terra sense la necessitat d'enfilarse al camió.

**Prevenió adicional** -Mantenir una distància de seguretat amb el camió de càrrega de la sitja de sal durant aquests treballs.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir una distància de seguretat amb el camió de càrrega de la sitja de sal durant aquests treballs.	Sempre que es realitzin aquestes maniobres		OTGI	

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** 3350AR1/10

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Moderat

**Descripció** 21 21 INCENDIS

**Observacions** Risc d'incendi forestal al voltant de la sitja.

**Prevenició actual** -Tancat perimetral al voltant de la sitja sense presència de vegetació dins d'aquest.  
-En cas d'incendi avisar al 112 i seguir les recomanacions.

**Prevenició  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

**Expedient** 3350AR1/11

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

**Observacions** Possibles agressions/contacte amb animals, insectes...

**Prevenició actual** -Ús de repel·lent d'insectes.  
-Mantenir distància de seguretat amb animals, insectes, etc.

**Prevenició  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

**Expedient** 3350AR1/12

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

**Observacions** Entrades i sortides amb vehicles a la zona de treball de la sitja de sal des de la carretera general.  
Cops amb els vehicles a l'estructura de subjecció de la sitja.

**Prevenició actual** -Es disposa de dos accessos per facilitar l'entrada i sortida a la zona de la sitja de sal.  
-Prohibició d'entrada de vehicles no autoritzats.  
-Senyalització amb franges grogues i negres de la part inferior de l'estructura metàl·lica de la sitja de sal.

**Prevenició  
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

**Expedient** **3350AR1/13**

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Moderat

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions** -Treballs de neteja interior de la sitja de sal. Entrada a l'interior de la sitja de sal.

**Prevenició actual** -Prohibida l'entrada a l'interior de la sitja de sal, excepte per empreses especialitzades en aquests treballs que disposin dels mitjans necessaris, tant humans com materials, per la realització d'aquests treballs.

**Prevenició adicional** -Informar als treballadors de la prohibició d'entrar a l'interior de la sitja de sal, excepte per empreses especialitzades en aquests treballs que disposin dels mitjans necessaris, tant humans com materials, per la realització d'aquests treballs.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Informar als treballadors de la prohibició d'entrar a l'interior de la sitja de sal, excepte per empreses especialitzades en aquests treballs que disposin dels mitjans necessaris, tant humans com materials, per la realització d'aquests treballs.	3er trimestre 2024		OTGI	

**Expedient** **3350AR1/14**

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Lleu

**Descripció** 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

**Observacions** Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte.

**Prevenició actual** -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

**Prevenició adicional** -Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.	Periòdic		OTGI	

**Expedient** **3350AR1/15**

**Centre treball** Inespecífic Sitja de Sal St. Agustí de Lluçanès Molt lleu

**Descripció** 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

**Observacions** Il·luminació de la zona de descàrrega de la sitja de sal.

**Prevenició actual** -Es disposa d'enllumenat a través de plaques solars a la zona de descàrrega de la sitja.

**Prevenició adicional** -Manteniment periòdic de la instal·lació elèctrica i d'enllumenat i registre d'aquest.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Manteniment periòdic de la instal·lació elèctrica i d'enllumenat i registre d'aquest.			SDED	