

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient

2023IP/065

Pendent

2/3/2023

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Centre treball 3189E01

Descripció I dia 2 de març de 2023 es realitza visita a la nau d'Igualada, corresponent al sector de conservació de Manresa. Durant la visita es present el delegat de prevenció Segismundo Serrano, Cap d'Unitat Manresa-Igualada Sr. Angel Ribalta, Cap de Secció Occidental Sr. Jordi Vilaseca i acompanya Cap d'Unitat Martorell, Sr. Jose Carlos López. Degut a l'estat de la coberta de fibrociment malmès de la nau de Manresa que es troba tancada fins desamiantat, es van reubicar els treballadors, eines i algun material, de manera temporal a la nau d'Igualada. El magatzem d'Igualada constituirà de manera provisional el centre de treball de 7 treballadors: Cap Unitat, Oficial de permisos i 4 operaris d'obres públiques i 1 oficial especial obres públiques. També s'ubicarà un lloc de treball per personal de mobilitat i seguretat viària. Aquest informe complementa l'avaluació de riscos 0017 n° estudi 315 revisió 3 vigent.

Prevenció adicional

Zona d'oficines provisional actuacions de millora:

- Garantir la climatització de l'espai (verificar el correcte funcionament de la bomba de fred i calor, posada en marxa de l'equip, canvi de filtres, neteges periòdiques).
- Dotar de cadires ergonòmiques als tres llocs de treball
- Per assolir un nivell d'il·luminació d'acord al treball amb pantalles de visualització de dades, millorar la il·luminació general o facilitar dos llums de taula a la taula de treball ubicada davant de la finestra (actualment 274 lux) i a la taula de treball darrera de la porta d'accés a l'oficina provisional (actualment 293 lux).

L'espai de treball es reduït, s'ha de garantir 2m2 de superfície lliure per treballador i 10m3 no ocupats per treballador. El dia de la visita els nivells de temperatura es trobaven entre els 19-20°C, dins del compliment del RD 486/97.

Espai habilitat provisionalment com vestuari actuacions de millora:

A l'espai habilitat com vestuari provisional es detecten mancances en relació a la climatització, el dia de la visita a les 11h es registrava una temperatura de 13°C.

Existència de plaques amb humitat al fals sostre i alguna mig despenjada a l'espai habilitat com vestuari provisional que s'haurien de revisar. L'alçada del espai habilitat com vestuari provisional fa 2.2m i el seu aïllament és deficient.

L'accés a aquest vestuari provisional no és del tot adequat, s'ha de realitzar pujant escales metàl·liques a un altell ubicat a sobre de la zona d'oficines provisionals i lavabo i dutxa.

No es disposa de penjadors de paret, s'observen equips de protecció individual al terra o sobre les taquilles.

S'haurà de dotar de mitjans necessaris per aclimatar el vestuari, lavabos i dutxa i assolir temperatura establerta al RD 487/97.

Quan els vestuaris i zona de lavabo/dutxes estiguin separats, la comunicació entre aquesta haurà de ser fàcil.

S'hauria de millorar aquest espai en tant a dimensions, aïllament, intimitat, climatització, dotació de espai: seients, penjadors..., accessos, comunicació amb dutxes i lavabos

S'ha de col·locar estor o cortina a les finestres per tal de garantir la intimitat de l'espai habilitat com vestuari provisional.

Els operaris haurien de disposar de dues taquilles amb clau cadascuna, una per guardar la roba de treball i l'altre per la roba de carrer per separat. La grandària de les taquilles ha de permetre la cabuda de la roba i el calçat.

Es recomana facilitar mobiliari/ espai adient que permeti guardar, mantenir i emmagatzemar de manera segura.

S'ha de dotar de seients suficients i penjadors de roba al vestuari en relació al nombre de treballadors/es que els puguin fer servir.

Els locals vestuari/ lavabos/dutxes han de disposar de suficient aigua corrent freda i calent, sabó i sistema d'assecat amb garanties higièniques. S'ha de garantir l'estabilitat de les taquilles que aquestes estiguin collades de manera segura per evitar la seva caiguda.

Les dimensions del vestidor i els serveis higiènics hauran de permetre la utilització sense dificultats ni molèsties, tenint en compte el nombre de treballadors/es que els puguin fer servir de manera simultània.

S'ha de senyalitzar el dipòsit d'aigua per l'alçada amb pictograma corresponent per risc de cops.

Mesures d'adequació general a la nau:

- Es requereix la identificació de material de la coberta de la nau (material possible sospita fibrociment) i establir mesures correctores en cas necessari.

- S'han de collar les prestatgeries i armaris ubicats a tota la nau, a fi de garantir la seva estabilitat.

- Habilitar espai accessible i segur per col·locar maquinària auxiliar (moto serres, desbrossadores,...) i ubicar-les a aquest.

- Delimitar espai d'emmagatzematge de material i eines.

- Habilitar un espai separat pel material de l'empresa de neteja. No s'haurà de barrejar el material del sector de conservació amb les eines de treball i productes de l'empresa de neteja (coordinació d'activitats).

- Els productes no han d'estar en un lloc tancat d'accés per la resta del personal que no sigui de neteja (ja sigui un armari o sala o ...) senyalitzat i ventilat.

- Deixar les zones de pas lliures d'obstacles, endreçar el material i eines de treball a espais habilitats. Millorar la neteja.

- Mantenir endreçats els equips de treball i eines.

- Prestar especial atenció al moure-se'n degut a les noves ubicacions de materials i eines presents al nou espai.

- Senyalitzar la zona d'emmagatzematge de productes químics amb pictogrames corresponents, aquesta s'ha d'ubicar en zona ventilada i lluny de fonts de risc (espurnes, risc -elèctric,...)

- Reducir al mínim necessari els productes químics.

- Disposar de les fitxes de seguretat química accessibles dels productes químics presents i informar de la zona on es troben per la seva consulta.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

- Facilitar equips de protecció individual establerts a les fitxes de seguretat química, registrar el seu lliurament i vetllar pel seu ús.
- Habilitar una paperera amb tapa per llençar els draps i papers impregnats amb productes químics i ubicar-la a zona ventilada, lluny de fons de calor o espurnes.
- No realitzar transvasament de productes químics al costat de la zona d'emmagatzematge, espurnes, risc elèctric. Fer-ho en zona ventilada i seguint pràctiques segures.
- No menjar o beure a les zones d'emmagatzematge, transvasament de productes químics ni mentrestant es manipulen productes químics. Fer ús del epis i les recomanacions d'ús establertes a les fitxes de seguretat química.
- Adequar els mitjans contra incendis a la situació d'actual.
- Revisar el pla d'emergència respecte a la nova ocupació.

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Habilitar espai accessible i segur per col·locar maquinària auxiliar (moto serres, desbrossadores,...) i ubicar-les a aquest.			OTGI	0
Adequar els mitjans contra incendis a la situació d'actual.			OTGI-SDED	0
Inf: No menjar o beure a les zones d'emmagatzematge, transvasament de productes químics ni mentrestant es manipulen productes químics. Fer ús del epis i les recomanacions d'ús establertes a les fitxes de seguretat química.			OTGI	0
Inf: No realitzar transvasament de productes químics al costat de la zona d'emmagatzematge, espurnes, risc elèctric. Fer-ho en zona ventilada i seguint pràctiques segures.			OTGI	0
Habilitar una paperera amb tapa per llençar els draps i papers impregnats amb productes químics i ubicar-la a zona ventilada, lluny de fons de calor o espurnes.			OTGI	0
Facilitar equips de protecció individual establerts a les fitxes de seguretat química, registrar el seu lliurament i vetllar pel seu ús.			OTGI	0
Disposar de les fitxes de seguretat química accessibles dels productes químics presents i informar de la zona on es troben per la seva consulta.			OTGI	0
Reduir al mínim necessari els productes químics.			OTGI	0
Senyalitzar la zona d'emmagatzematge de productes químics amb pictogrames corresponents, aquesta s'ha d'ubicar en zona ventilada i lluny de fonts de risc (espurnes, risc - elèctric,...)			SLOG_OTGI	0
Habilitar una zona per emmagatzemar els productes químics segons els seus riscos, incompatibilitats...(armari inflamables, zona ventilada, ...)			OTGI_SDED	0
Inf: Prestar especial atenció al moure-se'n degut a les noves ubicacions de materials i eines presents al nou espai.			OTGI	0
Deixar les zones de pas lliures d'obstacles, endreçar el material i eines de treball a espais habilitats. Millorar la neteja. Mantenir endreçats els equips de treball i eines.			OTGI	0
Inf: Els productes no han d'estar en un lloc tancat d'accés per la resta del personal que no sigui de neteja (ja sigui un armari o sala o ...) senyalitzat i ventilat.			OTGI	0
Revisar el pla d'emergència respecte a la nova ocupació.			SDED	0
Delimitar espai d'emmagatzematge de material i eines.			OTGI	0
Garantir la climatització de l'espai (verificar el correcte funcionament de la bomba de fred i calor, posada en marxa de l'equip, canvi de filtres, neteges periòdiques).			SDED-OTGI	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè **Altres Centres**

S'han de collar les prestatgeries i armaris ubicats a tota la nau, a fi de garantir la seva estabilitat.			OTGI	0
Es requereix la identificació de material de la coberta de la nau (material possible sospita fibrociment) i establir mesures correctores en cas necessari.			SDED-OTGI	0
S'ha de dotar de seients suficients i penjadors de roba al vestuari en relació al nombre de treballadors/es que els puguin fer servir.			OTGI	0
Es recomana facilitar mobiliari/ espai adient que permeti guardar, mantenir i emmagatzemar de manera segura.			OTGI_SDED	0
Els operaris haurien de disposar de dues taquilles amb clau cadascuna, una per guardar la roba de treball i l'altre per la roba de carrer per separat. La grandària de les taquilles ha de permetre la cabuda de la roba i el calçat.			OTGI-SDED	0
S'ha de col·locar estor o cortina a les finestres per tal de garantir la intimitat de l'espai habilitat com vestuari provisional.			SDED-OTGI	0
S'hauria de millorar aquest espai en tant a dimensions, aïllament, intimitat, climatització, dotació de espai: seients, penjadors..., accessos, comunicació amb dutxes i lavabos.			SDED-OTGI	0
Quan els vestuaris i zona de lavabo/dutxes estiguin separats, la comunicació entre aquesta haurà de ser fàcil.			SDED-OTGI	0
S'haurà de dotar de mitjans necessaris per aclimatar el vestuari, lavabos i dutxa i assolir temperatura establerta al RD 487/97.			SDED-OTGI	0
L'espai de treball a la zona d'oficina es reduït, s'ha de garantir 2m2 de superfície lliure per treballador i 10m3 no ocupats per treballador			SDED-OTGI	0
Per assolir un nivell d'il·luminació d'acord al treball amb pantalles de visualització de dades, millorar la il·luminació general o facilitar dos llums de taula a la taula de treball ubicada davant de la finestra (actualment 274 lux) i a la taula de treball darrera de la porta d'accés a l'oficina provisional (actualment 293 lux).			OTGI-SDED	0
Dotar de cadires ergonòmiques als tres llocs de treball.			OTGI	0
Habilitar un espai separat pel material de l'empresa de neteja. No s'haurà de barrejar el material del sector de conservació amb les eines de treball i productes de l'empresa de neteja (coordinació d'activitats).			OTGI-SDED	0